



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2019

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O DENOMINACIÓN	ENTIDAD RECEPTIVA	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		UBICACIÓN	TIPO DE PROGRAMA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	METAS	CONTRATO		INVERSIÓN				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO			
			TERMINO						IMPORTE	GASTO COMPROMETIDO	GASTO DEVENGADO	EFECTUO EN MESES ANTERIORES	EJERCICIO DE INGRESO A SEPTIEMBRE DE 2019	EJERCICIO DE OBTENCIÓN A DICIEMBRE DE 2019	GASTO EJERCIDO DEL CONTRATO	SALDO A EJERCER	EJERCICIO / APROBADA	EJERCICIO / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO: ESTADAL																				
DE N 480 19013	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTUSOS, QUE INCLUYE GRADERAS MÓVILES, ESCENARIO, TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE VOZ Y DATOS Y SISTEMA DE AUDIO, UBICADA AL COSTADO DEL EDIFICIO TERA PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL, SEDE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		31 DE AGOSTO DE 2019	CARRERA LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO- SAN MARCOS NEZOTLALA W. 7.5 COLONIA LAZARO CARDENAS SUR, TEHUACÁN, PUEBLA, C.P. 78893	X	506	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, TECHUMBRE, CANCHA, TEMPLETE, SITE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE AUDIO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, GRADAS PREFABRICADAS, VOZ Y DATOS Y LIMPEZA	\$ 9,208,529.95	\$ 9,208,529.95	\$ 8,194,671.74	\$ -	\$ 3,906,752.36	\$ 4,287,919.38	\$ 8,194,671.74	\$ 1,013,857.61	89%	0%	100%	100%
DE N 574 19026.1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO, CON NOMENCLATURA FC/FI PARA PROMOCIÓN DE LA CANCHA DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA, INCLUYE TERRACERAL, RED DE IMPREGNACIÓN, CUNETA PERIMETRAL Y LINEAS BANCAS, UBICADA EN LOSAJOS UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, COLONIA UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 78922	X	1,061	PRELIMINARES, TERRACERAL, OREN DE CANCHA, RED DE IMPREGNACIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO	\$ 2,560,462.97	\$ 2,560,462.97	\$ 2,560,462.97	\$ -	\$ 798,138.89	\$ 1,792,324.08	\$ 2,560,462.97	\$ -	100%	0%	100%	100%
DE N 470 19003	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTINIVEL DE 2 NIVELES, INCLUYENDO SISTEMA DE SEGURIDAD, CCTV Y OBRA EXTERIOR, PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHAPALA, ESTADO DE PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		04 DE NOVIEMBRE DE 2019	CALLE 9 PROMENTE, NÚMERO 9, COLONIA MORELOS, SAN JOSÉ CHAPALA, PUEBLA, C.P. 79219	X	451	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ESCALERA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERAS, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y ELÉCTRICA, LIMPIEZA, SISTEMA DE SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES, VÍDEO Y FIBRA, RED DE AGUA POTABLE, DRENES PLUVIAL Y SANITARIO, OBRAS EXTERIOR, ARCHERÍA Y LIMPIEZA (461 BENEFICIARIOS)	\$ 19,839,300.52	\$ 19,839,300.52	\$ 17,368,690.38	\$ -	\$ 5,951,790.16	\$ 11,414,900.22	\$ 17,368,690.38	\$ 2,472,610.14	86%	0%	100%	100%
DE N 203 19012	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ARMADURAS DE ACERO Y LÁMINA CORRUGADA SOBRE LA CANCHA DE BÓLEA TRILLES, INCLUYE COLUMNAS DE ACERO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMINARIAS LED, PARA LA PREPARATORIA UBICADA EN EL COMPLEJO REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEDE CUETZALMÁN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		31 DE OCTUBRE DE 2019	CALLE SERDÁN SAN CENTRO, 7990 00 DE CUETZALMÁN, PUE.	X	274	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, TECHUMBRE, CANCHA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE AUDIO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, VOZ Y DATOS Y LIMPEZA	\$ 3,138,991.31	\$ 3,138,991.31	\$ 2,489,244.45	\$ -	\$ -	\$ 2,489,244.45	\$ 2,489,244.45	\$ 649,746.86	79%	0%	100%	100%
DE N 353 19002.1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO EXPERIMENTAL, OVNO Y CUBIERTA METÁLICA PARA EQUIPO TRACTOR, PARA LA FAC. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA EN LA LOCALIDAD DE PEMATLÁN TLATLAQUITEPEC, PUE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		02 DE JUNIO DE 2019	ADOLFO RUÍZ CORTINES 39, PEMATLÁN TLATLAQUITEPEC, PUE.	X	273	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA DE LÁMINA, PINTURA PARA CANCHAS, RED DE DRENAJE PLUVIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA CIVIL BAJA TENSIÓN	\$ 2,334,068.03	\$ 2,334,068.03	\$ 2,334,068.03	\$ -	\$ -	\$ 2,334,068.03	\$ 2,334,068.03	\$ -	100%	0%	100%	100%
DE N 400 19004.1	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, LICENCIATURA EN EL COMPLEJO REGIONAL SUR, SEDE TEHUACÁN, PUEBLA, C.P. 78893, PRIMERA ETAPA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, PLANTA BAJA CON ACABADOS Y CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES PLUVIAL, ALBAÑILERÍA ACABADOS EN FORMA PARCIAL, Y EN AMBAS PLANTAS ESCALERA (ESTRUCTURA) Y CANCELERÍA EXTERIOR (POR SEGURIDAD).	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		04 DE DICIEMBRE DE 2019	CARRERA LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO-SAN MARCOS NEZOTLALA W. 7.5 COLONIA LAZARO CARDENAS SUR, 78893 TEHUACÁN, PUE.	X	1,214	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ACABADOS, AZOTEA, INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PLUVIAL, HERRERIA, ALUMINIO, OBRA COMPLEMENTARIA, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE CCTV, ALARMA, DETECCIÓN DE HUMOS Y LIMPIEZA	\$ 23,574,460.16	\$ 23,574,460.16	\$ 14,151,754.29	\$ -	\$ -	\$ 14,151,754.29	\$ 14,151,754.29	\$ 9,422,705.87	60%	0%	100%	100%
DE N 510 19005	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA LABORATORIO AJLA BIOLÓGICA Y MÓDULO DE SANITARIOS CON ESTRUCTURA DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICA, PLUVIAL, VOZ Y DATOS Y SEGURIDAD PARA LA PREPARATORIA REGIONAL SUR, SEDE CARRERA BARRIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEACMACHILCO, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		07 DE DICIEMBRE DE 2019	CALLE 9 SUR 1008, SAN ANTONIO, SEDE TEACMACHILCO, PUE.	X	867	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ESCALERA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, MUEBLES DE BAÑO, CANCELERÍA, BODEGA Y LIMPEZA	\$ 22,088,351.99	\$ 22,088,351.99	\$ 18,355,375.39	\$ -	\$ -	\$ 18,355,375.39	\$ 18,355,375.39	\$ 3,732,976.60	83%	0%	100%	100%
DE N 470 19002.2	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIF. DE 2 NIVELES PARA ALAS, BIBLIOTECA, AUDITORIO Y UN MÓDULO DE SANITARIOS EN UN SISTEMA PARA LA LICENCIATURA DE HORTICULTURA SUSTENTABLE, PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		03 DE DICIEMBRE DE 2019	DR. IGNACIO BAEZ CAMARERO SAN JUAN ACACIAS CP 7940, LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	X	451	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ESCALERA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, MUEBLES DE BAÑO, CANCELERÍA, BODEGA Y LIMPEZA	\$ 33,124,868.75	\$ 33,124,868.75	\$ 9,731,572.37	\$ -	\$ -	\$ 9,731,572.37	\$ 9,731,572.37	\$ 23,393,296.38	29%	0%	100%	100%
DE N 470 19002.1	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIF. DE 3 NIVELES, PRIMERA ETAPA CON INTERVENCIÓN DE PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN DE NIVELES 2 Y PARA ALAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y SANITARIOS, INCLUYENDO ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, PARA EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, SEDE ACATZINGO, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		30 DE NOVIEMBRE DE 2019	CARRERA FEDERAL ACATZINGO, HONOLACANES CENTRO, 79100 ACATZINGO DE HIDALGO, PUE.	X	451	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ESCALERA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, MUEBLES DE BAÑO, CANCELERÍA, BODEGA Y LIMPEZA	\$ 34,063,374.64	\$ 34,063,374.64	\$ 17,634,276.71	\$ -	\$ -	\$ 17,634,276.71	\$ 17,634,276.71	\$ 16,429,697.93	52%	0%	100%	100%
DE N 460 19002.1	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIF. DE 3 NIVELES PARA BIBLIOTECA Y AUTOACCESO LABORATORIO DE COMPUFO PARA PREPARATORIA Y LICENCIATURA EN GESTIÓN TERRITORIAL Y CIENCIAS BIOLÓGICAS, UBICADO EN EL COMPLEJO REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEDE CUETZALMÁN DEL PROGRESO, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		06 DE DICIEMBRE DE 2019	CALLE SERDÁN SAN CENTRO, 7990 00 DE CUETZALMÁN, PUE.	X	274	PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ESCALERA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICA, SANITARIA, PLUVIAL Y ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, MUEBLES DE BAÑO, CANCELERÍA, BODEGA Y LIMPEZA	\$ 4,502,873.26	\$ 4,502,873.26	\$ 2,849,124.55	\$ -	\$ -	\$ 2,849,124.55	\$ 2,849,124.55	\$ 1,653,748.71	63%	0%	100%	100%
TOTALES									\$ 154,432,300.98	\$ 154,432,300.98	\$ 95,667,240.88	\$ -	\$ 10,628,681.41	\$ 85,646,559.47	\$ 95,667,240.88	\$ 58,768,006.10				

NOTA: LOS CONTRATOS CON SALDOS PENDIENTES POR EJERCER AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y TRAMITE DE PAGO DEL FINIQUITO.