

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Puebla, Pue.
 Nombre del Programa y Ejercicio: FAM MEDIA SUPERIOR 2014
 Fiscal: \$2,438,969.00
 Techo Financiero: \$2,438,969.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 DE ENERO DE 2018

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	INVERSIÓN												REPORTE DE AVANCES				Observaciones					
												Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		Avance (%)		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real		Prog.	Real	Físico	Financiero	
(7a)												(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
21MSU/0014E	MEDIA SUPERIOR	Beremérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA ZONA DEPORTIVA DE LA PREP. ALFONSO CALDERON MORENO	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	1,732,569.48	0.00	0.00	1,732,569.48	1,732,569.48	0.00	0.00	1,732,569.48	DGO M 307 140922 1	GRUPO KANF S.A. DE C.V.	0	27 de Octubre de 2014	0	25 de Diciembre de 2014	100	100		
					TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACION ELECTRICA EN LOS EDIF. 385 B Y 385 D DE LA PREP. SIMON BOLIVAR	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	693,628.68	0.00	0.00	693,628.68	692,577.21	0.00	0.00	692,577.21	DGO M 313 140924 1	ARQ. JOSE LUIS BLANCO LARA	0	27 de Octubre de 2014	0	18 de Diciembre de 2014	100	100	Renuncia al saldo \$1,051.47	
					TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CERCADO PERIMETRAL EN LOS EDIF. 231 A, 231 B Y DDOJO CON PINTURA VINILICA PARA LA ESC. PREP. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	1	0	0	0	0	0	2,438,969.00	0.00	0.00	0.00	418,381.98	0.00	0.00	418,381.98	409,831.58	0.00	0.00	409,831.58	DGO M 308 141003 1	ARQ. JOSE LUIS BLANCO LARA	0	05 de Noviembre de 2014	0	24 de Noviembre de 2014	100	98	Renuncia al saldo \$8,550.40	
					MANTENIMIENTO GENERAL A BANOS, PASILLO Y A LOS EDIF. DE BIBLIOTECA Y DIRECCION EN LA PREP. 2 DE OCTUBRE DE 1968 EN CALLE BENITO JUAREZ NUM. 51 B COL. CONCEPCION GUADALUPE MAYORAZGO	1	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	433,713.79	0.00	0.00	433,713.79	433,713.79	0.00	0.00	433,713.79	DGO M 306 141011	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CARTER, S.A. DE C.V.	0	13 de Noviembre de 2014	0	12 de Diciembre de 2014	100	100		
TOTAL (15)						4	0	0	0	0	0	2,438,969.00	0.00	0.00	0.00	3,278,293.93	0.00	0.00	3,278,293.93	3,268,692.06	0.00	0.00	3,268,692.06										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	INVERSIÓN												REPORTE DE AVANCES			
						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Status de las Obras		Avance %	
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero								
MEDIA SUPERIOR		1	0	0	0	0	1,732,569.48	1,732,569.48	1,732,569.48			X		100	100						
MEDIA SUPERIOR		1	0	0	0	0	693,628.68	692,577.21	692,577.21			X		100	100						
MEDIA SUPERIOR		1	0	0	0	0	2,438,969.00	418,381.98	409,831.58			X		100	98						
MEDIA SUPERIOR		1	0	0	0	0	433,713.79	433,713.79	433,713.79			X		100	100						
(17) TOTAL		4	0	0	0	0	2,438,969.00	3,278,293.93	3,268,692.06					100	100						