

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Puebla, Pue.
 Nombre del Programa y Ejercicio: FAM MEDIA SUPERIOR 2016
 Fiscal: \$1,474,299.43
 Techo Financiero: (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 DE ENERO DE 2016

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																									
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Financiero					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)
21MSU0014E	MEDIA SUPERIOR	Benedicta Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	MANTENIMIENTO EN LOS EDF. PERTENECIENTES A LAS PREP. URBANAS DE LA BUAP. 2 DE OCTUBRE DE 1968, ALFONSO CALDERON MORENO, GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EMILIANO ZAPATA, ENRIQUE CABRETA BARROSO Y LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.	1	0	0	0	0	0					1,474,299.43	0.00	0.00	0.00	1,490,160.46	0.00	0.00	0.00	1,490,160.46	0.00	0.00	0.00	1,490,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100		
TOTAL (15)						1	0	0	0	0	0					1,474,299.43	0.00	0.00	0.00	1,490,160.46	0.00	0.00	0.00	1,490,160.46	0.00	0.00	0.00	1,490,160.46								

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %					
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero				
MEDIA SUPERIOR	1	0	0	0	0	1,474,299.43	1,490,160.46	1,490,160.46			X		100	100			
(17) TOTAL	1	0	0	0	0	1,474,299.43	1,490,160.46	1,490,160.46					100	100			