

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Puebla, Pue.
 Nombre del Programa y Ejercicio: FAM MEDIA SUPERIOR 2017
 Fiscal: \$2,113,956.22
 Techo Financiero: (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 DE ENERO DE 2018

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																									
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Financiero					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)		
21MSU0014E	MEDIA SUPERIOR	Beremédita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISOS, EN EL EDIF. LCA1 "CAPITAN MUNUERA" DE LA PREPARATORIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO PERTENECIENTE A LA B.U.A.P. EN EL CENTRO HISTORICO	1	0	0	0	0	0					2,113,956.22	0.00	0.00	0.00	1,995,214.53	0.00	0.00	1,995,214.53	1,995,214.53	0.00	0.00	1,995,214.53	DIE M 312 171010	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0	14 de Noviembre de 2017	0	03 de Diciembre de 2017	100	100	
					TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MANTENIMIENTO EN PISOS EN EL EDIF. LCA1 "CAPITAN MUNUERA" DE LA PREPARATORIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA BUAP EN EL CENTRO HISTORICO	1	0	0	0	0	0					2,113,956.22	0.00	0.00	0.00	118,741.69	0.00	0.00	118,741.69	118,741.69	0.00	0.00	118,741.69	DIE M 312 171104	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0	05 de Diciembre de 2017	0	11 de Diciembre de 2017	100	100	
TOTAL (15)						2	0	0	0	0	0					2,113,956.22	0.00	0.00	0.00	2,113,956.22	0.00	0.00	2,113,956.22	2,113,956.22	0.00	0.00	2,113,956.22									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						(16)								REPORTE DE AVANCES			
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %					
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero				
MEDIA SUPERIOR		1	0	0	0	0	2,113,956.22	1,995,214.53	1,995,214.53				X	100	100		
MEDIA SUPERIOR		1	0	0	0	0	2,113,956.22	118,741.69	118,741.69				X	100	100		
(17) TOTAL		2	0	0	0	0	2,113,956.22	2,113,956.22	2,113,956.22					100	100		