

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Puebla, Pue.

Nombre del Programa y Ejercicio: FAM MEDIA SUPERIOR 2018

Fiscal: 209 - Subsecretaría de Educación Media Superior

Techo Financiero: \$1,704,084.00

Otras Aportaciones: (especificar fuente)

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Fecha de corte: **30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																							
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
21MSU0014E	MEDIA SUPERIOR	Beneremita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA ACOMETIDA Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, PARA LOS EDIF. LCA1, LCA2, LCA3, LCA4 Y LCA5 DE LA PREPARATORIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, PERTENECIENTE A LA BUJAP EN CALLE ATOYAC No.17 FRACCIONAMIENTO "RANCHO COLORADO."	1	0	0	0	0	0	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	DIE M 312 180911	CONSTRUCTORA RT & VC S.A. DE C.V.	0	12 de Octubre de 2018	0	19 de Noviembre de 2018	100	100			
TOTAL (15)						1	0	0	0	0	0	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00	0.00	1,704,084.00											

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %						
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero					
MEDIA SUPERIOR	1	0	0	0	0	1,704,084.00	1,704,084.00	1,704,084.00			2	100	100					
(17) TOTAL	1	0	0	0	0	1,704,084.00	1,704,084.00	1,704,084.00				100	100					

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa: Puebla, Pue.
 Nombre del Programa y Ejercicio: FAM MEDIA SUPERIOR 2018 REMANENTES
 Fiscal: _____
 Techo Financiero: \$434,741.55 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: _____ (productos financieros generados)

Fecha de corte: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PGO-EB																				REPORTE DE AVANCES													
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
21MSU0014E	MEDIA SUPERIOR	Benedicta Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUNDA ETAPA, A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LOS EDIF. LOA1, LOA2, LOA3, LOA4 Y LOA5 DE LA PREPARATORIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, PERTENECIENTE A LA BENEERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN CALLE ATOTYAC No.17, FRACCIONAMIENTO "COLORADO", TAMBIEN CONOCIDO COMO "RANCHO COLORADO" PUEBLA.	1	0	0	0	0	0	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	DIE M 312 181006 4	CONSTRUCTORA RT & VC S.A. DE C.V.	07 de Noviembre de 2018		21 de Noviembre de 2018			100%	100%	
TOTAL (15)						1	0	0	0	0	0	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55	0.00	434,741.55												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras				Avance %	
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero	
MEDIA SUPERIOR	1	0	0	0	0	434,741.55	434,741.55	434,741.55			X		100%	100%
(17) TOTAL	1	0	0	0	0	434,741.55	434,741.55	434,741.55					100%	100%