

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa: Puebla, Pue.  
 Nombre del Programa y Ejercicio: FAM MS 2019  
 Fiscal: \_\_\_\_\_  
 Techo Financiero: \$1,812,481.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: \_\_\_\_\_ (productos financieros generados )

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB																REPORTE DE AVANCES																	
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones							
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Fisico	Financiero								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)																(7b)				(7c)				(8)	(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
21MSU001NE	MEDIA SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SANITARIOS, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN PREPARATORIAS URBANAS Y PREPARATORIAS REGIONALES, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, ZACATLÁN, SAN MARTÍN TEXMEHUACAN, ATLUNCO Y TEGAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	DIE M 317 190716	OSCAR MARTINEZ TEJEDA		20 de Agosto de 2019		16 de Octubre de 2019		100%	100%		
<b>TOTAL (15)</b>						1	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00	0.00	1,812,481.00														

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Fisico	Financiero
MEDIA SUPERIOR	1	0	0	0	0	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00			X	100%	100%
(17) TOTAL	1	0	0	0	0	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00					