

**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2**

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad Federativa: Puebla, Pue.

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FAM S 2020

Techo Financiero: \$2,204,996.00 SEMS/10/2020
SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: _____

(productos financieros generados)

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																												
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejecutada				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones							
												Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)							
21MSU0014E	SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIF. DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO, EN CALITLANKONDO DE LA ESC. PREP. SIMÓN BOLÍVAR EN ATLILCO Y DE LA PREP. IZHUICAR DE MATAMOROS, PUEBLA, PUE.	1	0	0	0	0	0	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	0.00	1,038,459.17	DIE M 317 201006	JOSE LUIS BLANCO LARA	09/1/20		03/1/20			100%	100%	
21MSU0014E	SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIF. ZAP1 "CASA DE LAS DILIGENCIAS" DE LA ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA, EN EL CENTRO HISTORICO DE PUEBLA, PUE.	1	0	0	0	0	0	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	0.00	1,166,536.83	DIE M 309 201006 1	INGENIERIA EN CONSTRUCCION LIZARDO, S.A. DE C.V.	09/1/20		03/1/20			100%	100%	
TOTAL (15)						2	0	0	0	0	0	0	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00	0.00	2,204,996.00												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES						
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras				Avance %				
						Autorizada	Contra-tada	Ejecutada	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero				
MEDIO	1	0	0	0	0	1,038,459.17	1,038,459.17	1,038,459.17			X		100%	100%			
MEDIO	1	0	0	0	0	1,166,536.83	1,166,536.83	1,166,536.83			X		100%	100%			
(17) TOTAL	2	0	0	0	0	2,204,996.00	2,204,996.00	2,204,996.00									