

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2  
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica

Entidad federativa:

Puebla, Pue.

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:

FAM 5 2023

Techo Financiero:

\$2,967,000.00

SEMS122023 DIRECCIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

(Oficio de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones:

(productos financieros generados )

Fecha de corte:

20 DE FEBRERO DE 2024

| PDG-EB      |                             |                                           |           |           |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    | REPORTE DE AVANCES   |                |               |              |                      |                |               |              |                    |                |               |       |          |                    |                                   |                         |                      |                         |            |            |               |  |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|-------|----------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|--|
| CCT         | Nivel Educativo / Modalidad | Nombre del Plantel                        | Localidad | Municipio | CCT Plantillas | Folio de proyecto (S/PT) | Descripción de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O | A | L | T | A | EE | Inversión Autorizada |                |               |              | Inversión Contratada |                |               |              | Inversión Ejercida |                |               |       | Contrato |                    | Fecha de Inicio                   |                         | Fecha de Terminación |                         | Avance (%) |            | Observaciones |  |
|             |                             |                                           |           |           |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |    | Construcción         | Rehabilitación | Mob. y Equipo | Total        | Construcción         | Rehabilitación | Mob. y Equipo | Total        | Construcción       | Rehabilitación | Mob. y Equipo | Total | N°       | Nombre contratista | Prog.                             | Real                    | Prog.                | Real                    | Físico     | Financiero |               |  |
| (1)         | (2)                         | (3)                                       | (4)       | (5)       |                |                          | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |    | (7a)                 |                |               |              | (7b)                 |                |               |              | (7c)               |                |               |       | (8)      | (9)                | (10)                              |                         | (11)                 |                         | (12)       | (13)       | (14)          |  |
| 21MSU0014E  | MEDIA SUPERIOR              | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | PUEBLA    | PUEBLA    | 21UBH003C      |                          | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR; EDIFICIOS CASA DE LAS DILIGENCIAS Y CASA DEL TRADUCTOR, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0.00                 | 1,483,754.00   | 0.00          | 1,483,754.00 | 0.00                 | 1,483,754.00   | 0.00          | 1,483,754.00 | 0.00               | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00     | DIE M 317 231013   | G.T.A. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                      | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 100%       | 100%          |  |
| 21MSU0014E  | MEDIA SUPERIOR              | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | PUEBLA    | PUEBLA    | 21UBH004D      |                          | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.                                                                            | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0.00                 | 1,483,754.00   | 0.00          | 1,483,754.00 | 0.00                 | 1,483,754.00   | 0.00          | 1,483,754.00 | 0.00               | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00     | DIE M 317 231013 1 | GRUPO ZIMERN, S.A. DE C.V.        | 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 |                      | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |            | 100%       | 100%          |  |
| TOTAL: (15) |                             |                                           |           |           |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0.00                 | 1,483,754.00   | 0.00          | 1,483,754.00 | 0.00                 | 1,483,754.00   | 0.00          | 1,483,754.00 | 0.00               | 0.00           | 0.00          |       |          |                    |                                   |                         |                      |                         |            |            |               |  |

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

| PDG-EB RESUMEN SECTORIAL    |   |   |   |   |    |              |              |          |                | REPORTE DE AVANCES  |            |          |            |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|----|--------------|--------------|----------|----------------|---------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| Nivel Educativo / Modalidad | O | L | T | A | EE | Inversión    |              |          | Proceso Admvo. | Status de las Obras |            | Avance % |            |  |  |  |
|                             |   |   |   |   |    | Autorizada   | Contratada   | Ejercida |                | En ejecución        | Terminadas | Físico   | Financiero |  |  |  |
| MEDIA SUPERIOR              | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1,483,754.00 | 1,483,754.00 | 0.00     |                |                     | X          | 100%     | 100%       |  |  |  |
| MEDIA SUPERIOR              | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1,483,754.00 | 1,483,754.00 | 0.00     |                |                     | X          | 100%     | 100%       |  |  |  |
| (17) TOTAL                  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1,483,754.00 | 1,483,754.00 | 0.00     |                |                     |            |          |            |  |  |  |