

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas   | Clave              | Entidad federativa | FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN |                         | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión        |            |               |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |      |                      |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|----------------------|
|  |                    |                    | INICIO                      | TERMINO                 |                           | (Miles de Pesos) |            |               | Porcentaje de avance financiero 2020 |                        | 2020                        |      | Acumulado hasta 2020 |
|  |                    |                    |                             |                         |                           | 2019             |            | 2020          | Ejercicio / Aprobada                 | Ejercicio / Modificada | Programado                  | Real |                      |
|  |                    |                    |                             |                         |                           | Aprobada         | Modificada | Devengada     |                                      |                        |                             |      |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                    |                    |                             |                         | 570,878,083               | 570,878,083      | 0.00       | 165,481,820   |                                      |                        |                             |      |                      |
| TRABAJOS DE INSTALACIÓN EN CANCELERÍA EXTERIOR, ESTRUCTURA METÁLICA, 8 ELEVADORES Y 2 ESCALERAS; EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.   | DIE AI 101 190301  | PUEBLA             | 04 DE ABRIL DE 2019         | 21 DE FEBRERO DE 2020   | 238,036,539.23            | 238,036,539.23   | 0.00       | 16,234,494.23 | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MUTIUSOS, QUE INCLUYE GRADERÍAS MÓVILES ESCENARIO, TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE VOZ Y DATOS Y SISTEMA DE AUDIO; UBICADA AL COSTADO DEL EDIFICIO TEHS, PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL SUR, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA.  | DIE N 490 190513   | PUEBLA             | 18 DE JUNIO DE 2019         | 31 DE AGOSTO DE 2019    | 9,208,529.35              | 9,208,529.35     | 0.00       | 1,013,857.61  | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, CANCELERÍA INTERIOR, CARPINTERÍA, HERRERÍA, EXPLANADAS Y SEÑALÉTICA EN ESTACIONAMIENTOS, SEGÚN PROYECTO; EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.  | DIE N 101 190528   | PUEBLA             | 03 DE JULIO DE 2019         | 30 DE OCTUBRE DE 2019   | 145,727,801.48            | 145,727,801.48   | 0.00       | 62,904,450.11 | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EDIF. MULTIAJLAS DE 2 NIVELES, INCLUYENDO SISTEMAS DE SEGURIDAD, CCTV Y OBRA EXTERIOR, PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA.  | DIE N 470 190603   | PUEBLA             | 08 DE JULIO DE 2019         | 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 19,839,300.52             | 19,839,300.52    | 0.00       | 2,472,610.14  | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ARMADURAS DE ACERO Y LÁMINA GALVANIZADA SOBRE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; INCLUYE: COLUMNAS DE ACERO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LUMINARIAS LED; PARA LA PREPARATORIA, UBICADA EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, SEDE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA   | DIE N 253 190812   | PUEBLA             | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019    | 31 DE OCTUBRE DE 2019   | 3,138,991.31              | 3,138,991.30     | 0.00       | 649,746.85    | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, LICENCIATURAS EN EL COMPLEJO REGIONAL SUR, SEDE TEHUACÁN, PUEBLA, C.P. 75859. PRIMERA ETAPA: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, PLANTA BAJA CON ACABADOS Y CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES; PLAN TA ALTA: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS EN FORMA PARCIAL; Y EN AMBAS PLANTAS: ESCALERA (ESTRUCTURA) Y CANCELERÍA EXTERIOR (POR SEGURIDAD) | DIE N 490 190804 1 | PUEBLA             | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019    | 04 DE DICIEMBRE DE 2019 | 23,574,460.16             | 23,574,460.15    | 0.00       | 2,350,367.81  | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; PRIMERA ETAPA: CIMENTACIÓN DE CONCRETO, COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METÁLICA, GRADAS DE ALUMINIO, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE PLUVIAL Y PINTURA; PARA LA PREPARATORIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA", UBICADA EN PUEBLA PUEBLA  | DIE N 308 191031   | PUEBLA             | 06 DE NOVIEMBRE DE 2019     | 24 DE ENERO DE 2020     | 7,813,321.10              | 7,813,321.09     | 0.00       | 4,887,501.62  | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA LABORATORIOS, AULA, BIBLIOTECA Y MÓDULO DE SANITARIOS, CON ESTRUCTURA DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICA, PLUVIAL, VOZ Y DATOS Y SEGURIDAD; PARA LA PREPARATORIA REGIONAL ENRIQUE CABRERA BARROSO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.  | DIE N 310 190805   | PUEBLA             | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019    | 07 DE DICIEMBRE DE 2019 | 22,088,351.99             | 22,088,351.99    | 0.00       | 3,732,976.60  | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas   | Clave              | Entidad federal-tiva | FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN |                         | Costo total <sup>2/</sup> | Inversión        |            |               |                                      |                        | Porcentaje de avance físico |      |                      |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|----------------------|
|  |                    |                      | INICIO                      | TERMINO                 |                           | (Miles de Pesos) |            |               | Porcentaje de avance financiero 2020 |                        | 2020                        |      | Acumulado hasta 2020 |
|  |                    |                      |                             |                         |                           | 2019             |            | 2020          | Ejercicio / Aprobada                 | Ejercicio / Modificada | Programado                  | Real |                      |
|  |                    |                      |                             |                         |                           | Aprobada         | Modificada | Devengada     |                                      |                        |                             |      |                      |
| CONSTRUCCION DE UN EDIF. DE 2 NIVELES PARA AULAS, BIBLIOTECA, AUDITORIO Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EXTERIOR PARA LA LICENCIATURA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN HORTICULTURA SUSTENTABLE, PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA.                                   | DIE N 470 190602 2 | PUEBLA               | 06 DE AGOSTO DE 2019        | 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | 33,124,888.75             | 33,124,888.74    | 0.00       | 23,393,316.37 | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCION DE UN EDIF. DE 3 NIVELES, PRIMERA ETAPA CON INTERVENCION DE PLANTA BAJA Y CONSTRUCCION DE NIVELES 2 Y 3 PARA AULAS, LABORATORIOS, CUBICULOS, BIBLIOTECA Y SANITARIOS, INCLUYENDO ESTRUCTURA, ALBAÑILERIAS, CANCELERIA E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, PARA EDUCACION SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, SEDE ACATZINGO, PUEBLA. | DIE N 470 190602 1 |                      | 04 DE JULIO DE 2019         | 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 34,063,374.64             | 34,063,374.64    | 0.00       | 16,429,097.93 | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCION DE UN EDIF. DE 2 NIVELES, PARA BIBLIOTECA Y AUTOACCESO (LABORATORIO DE COMPUTO) PARA PREPARATORIA Y LICENCIATURA EN GESTION TERRITORIAL E IDENTIDAD BIOCULTURAL, UBICADO EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, SEDE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.  | DIE N 460 190921 1 |                      | 23 DE OCTUBRE DE 2019       | 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | 4,502,873.26              | 4,502,873.26     | 0.00       | 1,653,748.71  | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 DE PASTO SINTÉTICO, INCLUYE GRADAS DE CONCRETO ARMADO ALOJANDO VESTIDORES Y SANITARIOS EN LA PARTE INFERIOR, PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO (COMDE); UBICADA EN LA ZONA 2 DE CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.  | DIE N 602 191102 1 |                      | 03 DE DICIEMBRE DE 2019     | 31 DE ENERO DE 2020     | 12,551,572.08             | 12,551,572.08    | 0.00       | 12,551,572.08 | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE FUTBOL 7, INCLUYENDO MUROS DE CONTENCIÓN, VESTIDORES, CASETA DE VIGILANCIA, REJA PERIMETRAL Y CONEXIÓN DE SERVICIOS, PARA EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, PUEBLA, PUE.   | DIE N 511 191102   |                      | 03 DE DICIEMBRE DE 2019     | 31 DE ENERO DE 2020     | 17,083,442.19             | 17,083,442.19    | 0.00       | 17,083,442.19 | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
| CONSTRUCCION DE PARADERO ESCOLAR DE 13.00 X 3.00 METROS, CON ESTRUCTURA Y BANCAS METALICAS, PARA EL COMPLEJO REGIONAL SUR, UBICADO EN EL ACCESO AL CAMPUS SITUADO EN SAN MARCOS NECOXTLA KM 7.5, COL. LAZARO CARDENAS SUR, TEHUACAN, PUEBLA.   | DIE N 490 191110 3 |                      | 11 DE DICIEMBRE DE 2019     | 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | 124,637.36                | 124,637.36       | 0.00       | 124,637.36    | 100%                                 | 100%                   | 100%                        | 100% | 100%                 |
|  |                    |                      |                             |                         |                           |                  |            |               |                                      |                        |                             |      |                      |

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2019.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.

NOTA: LOS CONTRATOS CON SALDOS PENDIENTES POR EJERCER AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y TRAMITE DE PAGO DEL FINIQUITO.