

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance fisico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
						2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
TOTAL					147,056,625	147,056,625	0.00	99,963,651					
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, PARA LICENCIATURAS EN EL COMPLEJO REGIONAL SUE, SEDE TEHUACÁN, PUEBLA, C.P. 75859 SEGUNDA ETAPA: ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIAS, INSTALACIONES, SISTEMAS DE VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE DE HUMO Y OBRA EXTERIOR	DIE N 490 200421	TEHUACÁN	01 de Junio de 2020	29 de Agosto de 2020	10,297,435.76	10,297,435.76	0.00	10,297,435.76	100%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA, CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES EQUIPOS CHILLER SEGÚN PROYECTO.	DIE N 101 200414	PUEBLA	20 de Mayo de 2020	01 de Octubre de 2020	16,941,127.71	16,941,127.71	0.00	14,460,420.53	85%	0%	79%	79%	79%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA; CONSISTENTES EN LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, TUBERÍA DE AGUA HELADA Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN EN SANITARIOS	DIE N 101 200419	PUEBLA	22 de Mayo de 2020	28 de Septiembre de 2020	14,939,999.99	14,939,999.99	0.00	10,782,247.35	72%	0%	60%	60%	60%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA, CONSISTENTES EN DUCTERIA, EQUIPOS DE CONTROL, SALIDAS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL SÓTANO	DIE N 101 200421	PUEBLA	26 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	14,097,126.81	14,097,126.81	0.00	10,751,530.73	76%	0%	57%	57%	57%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, PARA LICENCIATURAS EN EL COMPLEJO REGIONAL SUE, SEDE TEHUACÁN, PUEBLA, C.P. 75859 SEGUNDA ETAPA: ALBAÑILERIA, ACABADOS, CANCELERIAS, INSTALACIONES, SISTEMAS DE VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE DE HUMO Y OBRA EXTERIOR	DIE N 490 200421	TEHUACÁN	01 de Junio de 2020	29 de Agosto de 2020	10,297,435.76	10,297,435.76	0.00	9,127,886.48	89%	0%	84%	84%	84%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISIS ANEXO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN EL PATIO DE ENFERMERIA DEL AREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 406 200824	PUEBLA	29 de Septiembre de 2020	12 de Noviembre de 2020	6,978,362.53	6,978,362.53	0.00	2,093,508.76	30%	0%	0%	0%	0%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DEPORTIVAS MULTIFUSOS, UN ÁREA DE CONVIVENCIA, UNA BODEGA Y UNA CASETA DE VIGILANCIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "SIMÓN BOLÍVAR", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	DIE N 313 200418	ATLIXCO	20 de Mayo de 2020	18 de Junio de 2020	2,473,292.34	2,473,292.34	0.00	2,473,292.34	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA, JARDIN VERTICAL, JARDINERIA Y OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.	DIE N 101 200419	PUEBLA	21 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	12,576,659.76	12,576,659.76	0.00	8,960,035.93	71%	0%	71%	71%	71%
TRABAJOS EN LOS NIVELES DEL 7 AL 10 DEL -1A- 4 EN SÓTANOS DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", CONSISTENTES EN : ACABADOS, CANCELERÍA, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERÍA Y HERRERÍA, UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.	DIE N 101 200408	PUEBLA	11 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	14,013,740.97	14,013,740.97	0.00	5,174,377.87	37%	0%	37%	37%	37%

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance fisico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
						2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
TRABAJOS EN LOS NIVELES DEL 11 AL 13 DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", CONSISTENTES EN : ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA, CANCELERÍA, ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.	DIE N 101 200408	PUEBLA	11 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	16,413,473.57	16,413,473.57	0.00	9,156,355.01	56%	0%	56%	56%	56%
TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA EN DOMO NIVEL 17, ENGARGOLADO EN TERRAZA NIVEL 3, ANCLAJES DE FACHADA, CUBO DE ELEVADOR DE MINUSVÁLIDOS, PASOS DE INSTALACIONES, ALBAÑILERÍA, FIBRAS DE CARBONO EN EMPATES DE COLUMNAS, EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	DIE N 101 200418	PUEBLA	21 de Mayo de 2020	19 de Junio de 2020	15,373,053.12	15,373,053.12	0.00	12,890,084.79	84%	0%	84%	84%	84%
TRABAJOS DE CRISTAL Y ALUMINIO EN FACHADA PRINCIPAL, DOMO NIVEL 17, BASTIDORES DE FLASHING, INSTALACIÓN DE MURAL EN VESTÍBULO, PULIDO Y LIMPIEZA DE CRISTALES EN FACHADA DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	DIE N 101 200811	PUEBLA	18 de Septiembre de 2020	16 de Noviembre de 2020	12,654,916.84	12,654,916.84	0.00	3,796,475.05	30%	0%	0%	0%	0%