

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2020
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		
						2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
<b>TOTAL</b>					193,105,017	192,965,969	0.00	171,383,877					
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, PARA LICENCIATURAS EN EL COMPLEJO REGIONAL SUE, SEDE TEHUACÁN, PUEBLA, C.P. 75859 SEGUNDA ETAPA: ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES, SISTEMAS DE VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE DE HUMO Y OBRA EXTERIOR	IE N 490 200421	TEHUACÁN	01 de Junio de 2020	29 de Agosto de 2020	10,297,435.76	10,297,435.76	0.00	10,297,435.76	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIÁLISIS ANEXO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN EL PATIO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA.	IE N 406 200824	PUEBLA	29 de Septiembre de 2020	12 de Noviembre de 2020	6,978,362.53	6,978,362.53	0.00	6,709,963.33	96%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE PLUVIAL Y PINTURA, PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UBICADA EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 375 200908	PUEBLA	13 de Octubre de 2020	08 de Diciembre de 2020	2,492,772.59	2,492,772.59	0.00	2,492,772.59	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN FACHADA NORTE DEL EDIFICIO BI01, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN PUEBLA, PUEBLA.	IE N 341 200412	PUEBLA	14 de Mayo de 2020	27 de junio de 2020	621,381.83	621,381.83	0.00	621,381.83	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PORTON DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UNIDAD REGIONAL, ACATZINGO, PUEBLA.	IE N 470 200817	ACATZINGO	21 de septiembre de 2020	16 de octubre de 2020	2,485,554.13	2,485,554.13	0.00	2,485,554.13	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERIA Y REMODELACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO ATLI PARA UNA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN ATlixco, PUEBLA; CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO SOBRE CANCHA DEPORTIVA EN CHIAUTLA PUEBLA; Y REMODELACIÓN DE NAVE PARA UNA CAFETERIA EN IZUCAR DE MATMOROS, PUEBLA.	DIE N 480 201020	CHIAUTLA / IZUCAR DE MATMOROS	25 de Noviembre de 2020	03 de Enero de 2021	3,682,000.00	3,682,000.00	0.00	1,104,600.00	30%	0%	80%	80%	60%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE FÍSICO MATEMÁTICAS, INCLUYENDO ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, ARMADURAS Y CUBIERTAS METÁLICAS, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE PLUVIAL Y PINTURA; UBICADA EN CIUDAD UNOVSITARIA, PUEBLA PUE.	DIE N 342 201130	PUEBLA	03 de Diciembre de 2020	16 de Enero de 2021	1,994,615.20	1,994,615.20	0.00	598,384.56	30%	0%	45%	45%	45%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS, PARA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	DIE N 470 201025	TEPEACA	30 de Noviembre de 2020	27 de Febrero de 2021	12,048,129.07	12,048,129.07	0.00	3,614,438.72	30%	0%	30%	30%	30%

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		Acumulado hasta 2020
						2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIÁLISIS ANEXO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN EL PATIO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA.	IE N 406 200824	PUEBLA	29 de Septiembre de 2020	12 de Noviembre de 2020	6,978,362.53	6,978,362.53	0.00	6,709,963.33	96%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA, CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES EQUIPOS CHILLER SEGÚN PROYECTO.	DIE N 101 200414	PUEBLA	20 de Mayo de 2020	01 de Octubre de 2020	16,941,127.71	16,941,127.71	0.00	16,906,532.32	100%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA; CONSISTENTES EN LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, TUBERÍA DE AGUA HELADA Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN EN SANITARIOS	DIE N 101 200419	PUEBLA	22 de Mayo de 2020	28 de Septiembre de 2020	14,939,999.99	14,939,999.99	0.00	14,275,115.19	96%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA, CONSISTENTES EN DUCTERÍA, EQUIPOS DE CONTROL, SALIDAS Y SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL SÓTANO	DIE N 101 200421	PUEBLA	26 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	14,097,126.81	14,097,126.81	0.00	13,429,580.12	95%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN URBANA, JARDÍN VERTICAL, JARDINERÍA Y OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.	IE N 101 200419	PUEBLA	21 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	12,576,659.76	12,576,659.76	0.00	12,576,659.76	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS EN LOS NIVELES DEL 7 AL 10 DEL -1A- 4 EN SÓTANOS DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", CONSISTENTES EN : ACABADOS, CANCELERÍA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERÍA Y HERRERÍA, UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.	IE N 101 200408	PUEBLA	11 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	14,013,740.97	14,013,740.97	0.00	13,175,151.02	94%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS EN LOS NIVELES DEL 11 AL 13 DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", CONSISTENTES EN : ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA, CANCELERÍA, ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA PUE.	DIE N 101 200408	PUEBLA	11 de Mayo de 2020	02 de Octubre de 2020	16,413,473.57	16,413,473.57	0.00	16,413,473.57	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA EN DOMO NIVEL 17, ENGARGOLADO EN TERRAZA NIVEL 3, ANCLAJES DE FACHADA, CUBO DE ELEVADOR DE MINUSVALIDOS, PASOS DE INSTALACIONES, ALBAÑILERÍA, FIBRAS DE CARBONO EN EMPATES DE COLUMNAS, EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	DIE N 101 200418	PUEBLA	21 de Mayo de 2020	19 de Junio de 2020	15,373,053.12	15,373,053.12	0.00	15,373,053.12	100%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT, PANELES, ESCALERTILLAS, UPS Y DEMÁS MATERIALES PARA EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS, EN LA "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADA EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	IE N 101 200414	PUEBLA	20 de Mayo de 2020	01 de Octubre de 2020	14,245,910.85	14,176,446.26	0.00	10,877,841.94	77%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHES E IP PHONES PARA EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS, EN LA "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADA EN AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	IE N 101 200421	PUEBLA	25 de Mayo de 2020	01 de Octubre de 2020	14,270,394.14	14,200,810.17	0.00	12,018,952.30	85%	0%	100%	100%	100%

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2020
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2020		2020		
						2020			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
			Aprobada	Modificada		Devengada							
TRABAJOS DE CRISTAL Y ALUMINIO EN FACHADA PRINCIPAL, DOMO NIVEL 17, BASTIDORES DE FLASHING, INSTALACIÓN DE MURAL EN VESTÍBULO, PULIDO Y LIMPIEZA DE CRISTALES EN FACHADA DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	DIE N 101 200811	PUEBLA	18 de Septiembre de 2020	16 de Noviembre de 2020	12,654,916.84	12,654,916.84	0.00	11,703,023.77	92%	0%	100%	10000%	100%

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2019.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas. Unidad de Inversiones.

NOTA: LOS CONTRATOS CON SALDOS PENDIENTES POR EJERCER AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y TRAMITE DE PAGO DEL FINIQUITO.