



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero		2023		Acumulado hasta 2023	
					2023			2023		Programado	Real		
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada				
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 3 Y 2 NIVELES, INCLUYE OBRA EXTERIOR, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	DIE N 254 230710	PUEBLA	DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE FEBRERO DE 2024	52,838,816.67	52,838,816.67	52,838,816.67	-	0%	0%	26%	27%	27%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA CULTURA FÍSICA, SALA DE MAESTROS, SANITARIOS, VESTIDORES, REGADERAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968, UBICADO EN PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 306 230526	PUEBLA	DEL 29 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,195,253.43	10,195,253.43	10,195,253.43	4,748,700.39	47%	47%	100%	100%	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA SERVICIO DEL EDIFICIO MED3 PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA, UBICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN PUEBLA, PUEBLA	DIE N 361 230725 1	PUEBLA	DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 AL 28 DE OCTUBRE DE 2023	7,152,159.90	7,152,159.90	7,152,159.90	-	0%	0%	52%	95%	95%	
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PARA UN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO EST1 PRIMERA ETAPA EN EL AÑO 2023 Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS EST6 Y EN EL ÁREA EXTERIOR DEL EST11, PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA; UBICADOS EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA	DIE R 362 230519	PUEBLA	DEL 22 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	29,425,280.70	29,425,280.70	29,425,280.70	13,305,775.64	45%	45%	52%	60%	60%	
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DITCo Y ÁREA EXTERIOR, PARA LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (DITCo), INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE 20 MIL LITROS DE CAPACIDAD; EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE M 408 230622	PUEBLA	DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023	643,498.08	643,498.08	643,498.08	643,498.08	100%	100%	100%	100%	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA ÁREA DE CONVIVENCIA, AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PORTICO DE ACCESO, Y MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO Y MESAS EN EXTERIOR, PARA LA PREPARATORIA DE CHIGNAHUAPAN, DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 450 230604	PUEBLA	DEL 07 DE JULIO DE 2023 AL 05 DE AGOSTO DE 2023	1,284,373.74	1,284,373.74	1,284,373.74	-	0%	0%	100%	100%	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL COMPLEJO REGIONAL NORTE SEDE HUAUCHINANGO; EN EL ESTADO DE PUEBLA	DIE N 450 230801 1	PUEBLA	DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	1,294,809.88	1,294,809.88	1,294,809.88	-	0%	0%	54%	55%	55%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO Y MANTENIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA PREPARATORIA DE TEZIUTLÁN, DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 460 230831	PUEBLA	DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023	4,235,724.39	4,235,724.39	4,235,724.39	-	0%	0%	56%	95%	95%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CISTERNA DE 18 MIL LITROS DE CAPACIDAD Y REGISTRO ELÉCTRICO, INCLUYE LA INTERVENCIÓN DEL LABORATORIO EN EL EDIFICIO TBJ1, PERTENECIENTES A LA PREPARATORIA DE TLACOTEPEC EN BENITO JUAREZ, DEL COMPLEJO REGIONAL SUR; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 490 230604 1	PUEBLA	DEL 07 DE JULIO DE 2023 AL 20 DE AGOSTO DE 2023	1,291,378.96	1,291,378.96	1,291,378.96	1,291,378.96	100%	100%	100%	100%	100%	