



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero			2023		Acumulado hasta 2023
					2023			2023			Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada				
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 3 Y 2 NIVELES, INCLUYE OBRA EXTERIOR, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	DIE N 254 230710	PUEBLA	DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE FEBRERO DE 2024	52,838,816.67	52,838,816.67	52,838,816.67	45,671,232.85	86%	86%	94%	95%	95%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIAULAS, DESTINADOS PARA AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230906 2	PUEBLA	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024	143,999,848.66	143,999,848.66	143,999,848.66	87,379,277.78	61%	61%	60%	62%	62%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO TIPO MULTIAULAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230905 2	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2023	143,997,996.38	143,997,996.38	143,997,996.38	92,175,992.74	64%	64%	63%	64%	64%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 1 EDIFICIO DE 2 NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIOS, UBICADO EN ECOCAMPUS, CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES (ECOCAMPUS VALSEQUILLO), EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 231027	PUEBLA	DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2024	132,975,082.56	132,975,082.56	132,975,082.56	48,355,212.36	36%	36%	31%	42%	42%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIAULAS, DESTINADOS PARA LABORATORIO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO, UBICADOS EN ECOCAMPUS, CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERAS Y CIENCIAS NATURALES (ECOCAMPUS VALSEQUILLO), EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 231030	PUEBLA	DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE FEBRERO DE 2024	148,195,608.88	148,195,608.88	148,195,608.88	56,044,894.02	38%	38%	51%	45%	45%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA CULTURA FÍSICA, SALA DE MAESTROS, SANITARIOS, VESTIDORES, REGADERAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968, UBICADO EN PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 306 230526	PUEBLA	DEL 29 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,195,253.43	10,195,253.43	10,195,253.43	5,446,553.05	53%	53%	100%	100%	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO EN ÁREA DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE CONCRETO EN EL EDIFICIO CAB2 Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS CAB1 CAB3 CAB4 Y CAB6 PERTENECIENTES A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL ENRIQUE CABRERA BARROSO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO; EN EL ESTADO DE PUEBLA	DIE N 307/310 231027	PUEBLA	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	2,578,908.98	2,578,908.98	2,578,908.98	1,881,238.65	73%	73%	100%	100%	100%	



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero		2023		Acumulado hasta 2023
					2023			2023		Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada			
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CONSISTENTES EN LA COLOCACIÓN DE MALLA REJACERO PERIMETRAL Y PORTÓN ABATIBLE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN EL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA 4 PONIENTE NÚMERO 2103 COLONIA JESÚS GARCÍA PUEBLA, PUEBLA C.P. 72090	DIE N 309 231023 2	PUEBLA	DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023	2,217,439.26	2,217,439.26	2,217,439.26	2,217,439.26	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN DIVERSAS AULAS DE LOS EDIFICIOS LCA1, LCA2, LCA3 Y LCA4, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO; UBICADA EN RANCHO COLORADO, PUEBLA, PUEBLA	DIE N 312 231024	PUEBLA	DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023	1,064,247.93	1,064,247.93	1,064,247.93	928,708.99	87%	87%	100%	100%	100%