



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		2024		Acumulado hasta 2024	
					2024			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada	Devengada						
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 3 Y 2 NIVELES, INCLUYE OBRA EXTERIOR, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	DIE N 254 230710	PUEBLA	DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE FEBRERO DE 2024	7,167,583.81	7,167,583.81	7,167,583.81	7,167,583.81	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIAULAS, DESTINADOS PARA AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230906 2	PUEBLA	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024	143,999,848.66	56,620,570.89	56,620,570.89	56,620,570.89	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO TIPO MULTIAULAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230905 2	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2023	143,997,996.38	51,822,003.64	51,822,003.64	51,822,003.64	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE DOS NIVELES CADA UNO TIPO MULTITALLERES, UBICADOS ECOCAMPUS, CU2 INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240213	PUEBLA	DEL 19 DE MARZO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024	173,269,687.55	173,269,687.55	173,269,687.55	173,269,687.55	100%	100%	100%	100%	100%	
Construcción de sala de convivencia y mantenimiento de luminaria en el edificio BJ1 en la Prep. Benito Juárez en Puebla, Pue.	DIE M 308 2409181	PUEBLA	DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2024	270,044.25	270,044.25	270,044.25	270,044.25	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 3NIVELES DE TIPO MILITLABORATORIO DE COMPUTO, EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240511	PUEBLA	DEL 11 DE JUNIO 2024 AL 11 DE OCTUBRE 2024	77,453,066.43	77,453,066.43	77,453,066.43	60,979,826.63	79%	79%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL SANITARIA PLUVIAL, EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240512	PUEBLA	DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 14 DE OCTUBRE 2024	143,209,983.09	143,209,983.09	143,209,983.09	143,209,983.07	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 3NIVELES DE TIPO MILITLABORATORIO PARA INGENIERIA , EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240626 1	PUEBLA	12 DE MARZO 2024 AL 12 DE JULIO 2024	145,392,902.85	145,392,902.85	145,392,902.85	145,392,902.85	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN, CONTROL MICROBIOLÓGICO Y MEDICIÓN, INSTACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS Y INSTALACION HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240626 1	PUEBLA	26 DE JUNIO 2024 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024	20,372,164.66	20,372,164.66	20,372,164.66	20,372,164.65	100%	100%	100%	100%	100%	
SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO (STU), CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 4 ANDENES, OBRA EXTERIOR PORTICO DE ACCESO PARA AUTOBUSES EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN PUEBLA, PUE.	DIE N 816 240602	PUEBLA	02 DE JULIO 2024 AL 02 DE OCTUBRE 2024	7,925,834.53	7,925,834.53	7,925,834.53	7,925,834.53	100%	100%	100%	100%	100%	
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL ELÉCTRICO EN DCYTIC2, EN PUEBLA, PUE.	DIE M 122 240430 2	PUEBLA	30 DE ABRIL 2024 AL 27 MAYO 2024	1,761,128.89	1,761,128.89	1,761,128.89	1,761,128.89	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN LA PREPA. EMILIANO ZAPATA, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, PUE.	DIE N 254 240918 2	PUEBLA	18 DE OCTUBRE DE 2024 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	1,192,718.50	1,192,718.50	1,192,718.50	1,192,718.50	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, REURBANIZACIÓN, MANTENIMIENTO, PUEBLA, PUE.	DIE N 301/402 241004 1	PUEBLA	04 DE NOVIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO 2025	16,130,722.51	16,130,722.51	16,130,722.51	11,627,501.67	72%	72%	93%	93%	93%	



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		2024		Acumulado hasta 2024	
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA COMEDOR EN EL PREPA. ENRIQUE CABRERA REGIONAL, PUEBLA, PUE.	DIE N 310 240911	PUEBLA	23 DE DICIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2024	2,603,807.71	2,603,807.71	2,603,807.71	2,603,807.71	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN CONSISTENTE EN MALLA PERIMETRAL A BASE DE REJA DE ACERO Y MALLA CICLÓNICA, EN LA PREPA. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN PUEBLA, PUE.	DIE N 312 2408191	PUEBLA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 24 DE OCTUBRE 2024	1,286,030.10	1,286,030.10	1,286,030.10	1,286,030.10	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE VIGILANCIA CON MALLA EN LA PREPA. SIMÓN BOLÍVAR, ATLIXCO, PUEBLA.	DIE N 313 241129	PUEBLA	29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 2 DE DICIEMBRE 2024	1,091,254.44	1,091,254.44	1,091,254.44	1,091,254.44	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA EN EL BACHILLERATO 5 DE MAYO, PUEBLA, PUE.	DIE N 314 240914	PUEBLA	23 DE DICIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2024	437,438.17	437,438.17	437,438.17	437,438.17	100%	100%	100%	100%	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOTRANSPORTE PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, PUEBLA, PUE.	DIE N 327 240921	PUEBLA	21 DE OCTUBRE DE 2024 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024	1,773,075.20	1,773,075.20	1,773,075.20	1,773,075.20	100%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	DIE R 341 241005	PUEBLA	23 DE DICIEMBRE AL 23 DICIEMBRE 2024	1,273,151.45	1,273,151.45	1,273,151.45	1,273,151.45	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR 5 NIVELES, OBRA CIVIL PARA FOSO, ESTRUCTURA METÁLICA, FORRO DE CRISTAL TEMPLADO, INSTALACIÓN, CUBIERTA, CANCELERÍA EN LA FACULTAD DE MEDICINA, EN PUEBLA, PUE.	DIE N 361 240805	PUEBLA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	6,418,274.19	6,418,274.19	6,418,274.19	6,418,274.19	100%	100%	100%	100%	100%	
REMODELACIÓN DE EDIFICIO MED4 EN EL SEGUNDO NIVEL, ESCALERA EN LA FACULTAD DE MEDICINA, PUEBLA, PUE.	DIE R 361 240918	PUEBLA	18 DE OCTUBRE DE 2024 AL 21 DE DICIEMBRE 2024	7,540,842.48	7,540,842.48	7,540,842.48	7,540,842.48	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA MULTITECHO, INCLUYE LA ESTRUCTURA DE ACERO, PISOS DE CONCRETO Y ADOQUÍN, MESAS Y BANCAS DE CONCRETO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ÁREA DE CONVIVENCIA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL HYPE UBICADO EN CU, PUEBLA, PUE	DIE N 381 240518 1	PUEBLA	18 DE JUNIO 2024 AL 19 DE JULIO 2024	459,945.78	459,945.78	459,945.78	459,945.78	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA GALATEA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO, INSTALACIÓN PLUVIAL, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN SEDE TETELA DE OCAMPO DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE EN PUEBLA, PUE.	DIE N 450 240605	PUEBLA	05 DE AGOSTO DE 2024 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2024	2,200,679.49	2,200,679.49	2,200,679.49	2,200,679.49	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA ESTRUCTURAL EN LA PREPA. CHIGNAHUAPAN, COMPLEJO REGIONAL NORTE, PUEBLA; PUE.	DIE N 450 240819	PUEBLA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 07 DE NOVIEMBRE 2024	2,597,929.47	2,597,929.47	2,597,929.47	2,597,929.47	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN ARCO TECHO EN LA PREPA. VENUSTIANO CARRANZA DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE, PUEBLA, PUE.	DIE N 450 240926	PUEBLA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	2,594,883.51	2,594,883.51	2,594,883.51	2,594,883.51	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL EN LIBRES, PUE.	DIE N 460 240829 1	PUEBLA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024	1,281,148.31	1,281,148.31	1,281,148.31	1,281,148.31	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PREPA. DE TEZIUTLÁN DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, PUEBLA, PUE.	DIE N 460 240930	PUEBLA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024	2,798,745.17	2,798,745.17	2,798,745.17	2,798,745.17	100%	100%	100%	100%	100%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN PREPARATORIA EN ACATZINGO, DE COMPLEJO REGIONAL CENTRO EN PUEBLA.	DIE M 470 240610	PUEBLA	DEL 12 DE JULIO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO 2024	275,753.05	275,753.05	1,192,535.19	275,753.05	100%	23%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SALA JUNTAS Y CUBÍCULOS DOCENTES EN CD. SERDÁN PUEBLA, PUE.	DIE N 470 240830	PUEBLA	30 DE AGOSTO DE 2024 AL 02 DE OCTUBRE 2024	590,622.05	590,622.05	590,622.05	590,622.05	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN GRANERO, BODEGA Y MANTENIMIENTO EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, PUEBLA, PUE.	DIE N 470 240922 1	PUEBLA	22 DE OCTUBRE DE 2024 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024	870,401.10	870,401.10	870,401.10	870,401.10	100%	100%	100%	100%	100%	



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		2024		Acumulado hasta 2024	
					2024			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada	Devengada						
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y UN ESPACIO DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS ATL2 Y ATL3 PARA EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA	DIE N 480 240828	PUEBLA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2024	4,367,056.37	4,367,056.37	4,367,056.37	4,367,056.37	100%	100%	100%	100%	100%	
MANTENIMIENTO DE ACA1 Y 2, CASETA DE VIGILANCIA, BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE UN CUBÍCULO EN COMPLEJO REGIONAL SUR, PUEBLA	DIE M 470/490 240910 2	PUEBLA	10 DE OCTUBRE DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE 2024	428,517.84	428,517.84	428,517.84	428,517.84	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2 VALSEQUILLO, PUEBLA. PUE.	DIE N 816 241004	PUEBLA	04 DE NOVIEMBRE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE 2024	1,478,314.29	1,478,314.29	1,478,314.29	1,478,314.29	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO CUBIERTO Y UN MURO EN LA CASA DEL JUBILADO UNIVERSITARIO, PUEBLA, PUE.	DIE N 982 240609 2	PUEBLA	11 DE JULIO DE 2024 AL 11 DE AGOSTO 2024	772,010.04	772,010.04	772,010.04	772,010.04	100%	100%	100%	100%	100%	