



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2025		2025		Acumulado hasta 2024
					2025			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL SANITARIA PLUVIAL EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240512	PUEBLA	DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 14 DE OCTUBRE 2024	143,209,983.09	21,487,860.77	21,487,860.77	6,446,358.23	30%	30%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN, CONTROL MICROBIOLÓGICO Y MEDICIÓN, INSTALCIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS Y INSTALACION HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 2406261	PUEBLA	26 DE JUNIO 2024 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024	20,372,164.66	4,264,885.23	4,264,885.23	1,279,465.57	30%	30%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, REURBANIZACIÓN, MANTENIMIENTO. PUEBLA, PUE.	DIE N 301/402 241004 1	PUEBLA	04 DE NOVIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO 2025	16,130,722.51	4,503,220.84	4,503,220.84	759,065.65	17%	17%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250224	PUEBLA	24 DE MARZO DE 2025 AL 24 DE MARZO DE 2025	760,163.32	760,163.32	760,163.32	760,163.32	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA PREP. ENRIQUE CABRERA REGIONAL, PUEBLA, PUE.	DIE N 310 2411112	PUEBLA	13 DE DICIEMBRE AL 26 ENERO 2025	1,143,523.82	1,143,523.82	1,143,523.82	1,143,523.82	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA ESTRUCTURAL DE ACCESO PEATONAL EN PREPARATORIA DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE, PUEBLA, PUE.	DIE N 450 241103	PUEBLA	03 DE DICIEMBRE 2024 AL 19 ENERO 2025	901,134.95	901,134.95	901,134.95	901,134.95	100%	100%	100%	100%	100%
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN PUEBLA, PUE.	DIE N 406 241012	PUEBLA	14 NOVIEMBRE 2024 AL 23 DE DICIEMBRE 2024	8,403,133.96	8,403,133.96	8,403,133.96	2,850,419.42	34%	34%	100%	100%	100%