



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2025		2025		Acumulado hasta 2025
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN DCYTIC Y MANTENIMIENTO EN PUEBLA, PUE.	DIE 122/331 250910 1	PUEBLA	14 DE OCTUBRE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025	4,140,339.50	4,140,339.50	4,140,339.50	4,140,339.50	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO, UN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA. PUE.	DIE N 143 250920	PUEBLA	23 DE OCTUBRE 2025 AL 19 DE FEBRERO 2026	69,977,367.02	69,977,367.02	69,977,367.02	34,315,182.79	49%	49%	57%	49%	49%
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA ÁREA DE CONVIVENCIA, QUE INCLUYE BALSAMIENTO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRA CIVIL, OBRA ELÉCTRICA, REURBANIZACIÓN, MANTENIMIENTO UBICADO EN CU2 INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES EN ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE. PUEBLA, PUE.	DIE N 301/402 24100401	PUEBLA	04 DE NOVIEMBRE 2024 AL 05 DE ENERO 2025	4,065,069.48	4,065,069.48	4,065,069.48	4,065,069.48	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250224	PUEBLA	26 DE FEBRERO DE 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025	760,163.32	760,163.32	760,163.32	760,163.32	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN E INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS EMA3 4 5 6 7, EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250520	PUEBLA	25 DE JUNIO 2025 AL 23 DE AGOSTO 2025	28,170,991.21	28,170,991.21	28,170,991.21	28,170,991.21	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE NODO DE TRANSFERENCIA PARA EL TRANSPORTE UMIVERSITARIO CON CUBIERTA MULTIPANEL, 2 CANCHAS DE USO MULTIPLE Y ÁREAS DE CONVIVENCIAS EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250529	PUEBLA	02 DE JUNIO 2025 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	29,265,225.17	29,265,225.17	29,265,225.17	29,265,225.17	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA EL LABORATORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS DE ELECTRÓNIOCA EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250611	PUEBLA	16 DE JULIO 2025 AL 09 DE ENERO 2026	89,611,408.56	89,611,408.56	89,611,408.56	89,611,408.56	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA EL LABORATORIO DE LA FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE	DIE N 301 2506111	PUEBLA	16 DE JULIO 2025 AL 09 DE ENERO 2026	89,630,388.06	89,630,388.06	89,630,388.06	89,630,388.06	100%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 2506113	PUEBLA	16 DE JULIO 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE 2025	82,985,272.79	82,985,272.79	82,985,272.79	82,985,272.79	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2025		2025		Acumulado hasta 2025
					2025							
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES TIPO MULTIAULAS EN C.U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250611 2	PUEBLA	16 DE JUNIO 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE 2025	80,512,791.07	80,512,791.07	80,512,791.07	80,512,791.07	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESPECIALES EN LOS EDIFICIOS VAL5 (ADMINISTRATIVO), EMA3 (LABORATORIO DE COMPUTO 2, INGENIERIA Y CIENCIAS NATURALES, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250625	PUEBLA	30 DE JUNIO 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025	28,442,803.99	28,442,803.99	28,442,803.99	28,442,803.97	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CONSISTENTE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOS DE DATOS, AIRE ACONDICIONADO Y ACABADOS EN LOS EDIFICIOS EMA6, EMA7 Y EMA10, JARDINERÍA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y DEL ANDADOR SUR, UBICADOS EN C.U2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250824	PUEBLA	29 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	28,045,244.92	28,045,244.92	28,045,244.92	28,045,244.92	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO EN C.U2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 251021	PUEBLA	26 DE NOVIEMBRE 2025 AL 23 DE FEBRERO 2026	36,498,241.22	36,498,241.22	36,498,241.22	27,556,906.28	76%	76%	80%	80%	80%
TRABAJOS DE RESCATE ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLOGO EN C.U2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE R 301 2508022	PUEBLA	04 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE 2025	4,186,590.86	4,186,590.86	4,186,590.86	4,186,590.86	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCÓN DE RAMPAS DE CONCRETO Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA PREP. ALFONSO CALDEÓN MORENO, PUEBLA, PUE	DIE N 307 2503081	PUEBLA	10 DE ABRIL 2025 AL 09 DE MAYO 2025	744,167.03	744,167.03	744,167.03	744,167.03	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO QUE INCLUYE GRADAS Y RAMPAS DE CONCRETO, ESPACIOS PARA GIMNASIO, BODEGA Y OFICINA, ÁREAS DE FISIOTERAPIA Y DE MEDICINA DE ALTO RENDIMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS, PALCOS TECHADOS, ELEVADOR Y SUPER POSTES DE ALUMBRADO EN LA PREP. ALFONSO CALDERÓN, EN PUEBLA, PUE.	DIE N 301 250608	PUEBLA	13 DE AGOSTO 2025 AL 03 DE FEBRERO 2026	160,986,128.88	160,986,128.88	160,986,128.88	61,491,238.21	38%	38%	65%	40%	40%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 4 NIVELES TIPO MULTIAULAS Y UN EDIFICIO DE UN NIVEL PARA CAFETERÍA, 2 CANCHAS DEPORTIVAS Y UNA PISTA DE TARTÁN, PÓRTICO DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR PARA LA PREP. EMILIANO ZAPATA, PUEBLA	DIE N 309 250212	PUEBLA	19 DE MARZO 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	163,570,968.40	163,570,968.40	163,570,968.40	163,570,968.40	100%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES TIPO MULTIAULAS PARA LA PREP. EMILIANO ZAPATA, PUEBLA	DIE N 309 250213	PUEBLA	20 DE MARZO 2025 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025	64,590,597.52	64,590,597.52	64,590,597.52	64,590,597.52	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2025		2025		Acumulado hasta 2025
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA PREP. ENRIQUE CABRERA REGIONAL, PUEBLA, PUE.	DIE N 310 2411112	PUEBLA	13 DE DICIEMBRE 2024 AL 26 ENERO 2025	1,143,523.82	1,143,523.82	1,143,523.82	1,143,523.82	100%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE AULAS PARA CRECER A 3 NIVELES PARA LA PREPA. ENRIQUE CABRERA REGIONAL, PUEBLA, PUE.	DIE N 310 250405	PUEBLA	10 DE JUNIO 2025 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025	27,194,344.92	27,194,344.92	27,194,344.92	27,194,344.92	100%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES DE AULAS PARA CRECER A 3 NIVELES PARA LA PREPA. LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLA, PUE.	DIE N 312 250404	PUEBLA	09 DE JUNIO 2025 AL 01 DE DICIEMBRE 2025	34,422,890.22	34,422,890.22	34,422,890.22	34,422,890.22	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO EN EL BACHILLERATO 5 DE MAYO EN PUEBLA. PUE.	DIE N 314 241109L	PUEBLA	11 DE DICIEMBRE 2024 AL 11 DE ABRIL 2025	1,010,847.04	1,010,847.04	1,010,847.04	1,010,847.04	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE REMODELACIÓN CONSISTENTES EN DEMOLICIONES, RETIROS, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ESPECIALES, Y LA INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR Y UNA CÁMARA FRIGORÍFICA, EN EL EDIFICIO UBICADO EN BULEVAR CIRCUNVALACIÓN, NÚMERO 621, COLONIA BUGANVILIAS, TERCERA SECCIÓN, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, QUE SERÁ DESTINADO PARA UN COMEDOR UNIVERSITARIO	DIE R 326 2506071	PUEBLA	10 DE JULIO 2025 AL 07 DE OCTUBRE 2025	15,944,120.55	15,944,120.55	15,944,120.55	15,944,120.55	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE VELARÍA Y MANTENIMIENTO EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EN C.U. PUEBLA, PUE.	DIE N 326 250910	PUEBLA	14 DE OCTUBRE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025	2,941,484.41	2,941,484.41	2,941,484.41	2,941,484.41	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JCH1 2 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA TLATLAUQUITEPEC Y TEZIUTLÁN PUEBLA. PUE	DIE M 470/352 250802	PUEBLA	04 DE SEPTIEMBRE 2025 AL03 DE OCTUBRE 2025	653,273.23	653,273.23	653,273.23	653,273.23	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN PLANTA BAJA EDIFICIO MED2 DIMBH EN FAC. DE MEDICINA EN PUEBLA, PUE.	DIE R 361 250308	PUEBLA	11 DE ABRIL 2025 AL 8 DE AGOSTO 2025	9,621,522.08	9,621,522.08	9,621,522.08	9,621,522.07	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHAS DEPORTIVAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA PUEBLA, PUE.	DIE N 361 2508021	PUEBLA	04 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 02 DE NOVIEMBRE 2025	4,951,038.51	4,951,038.51	4,951,038.51	4,951,038.51	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2025		2025		Acumulado hasta 2025
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada			
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN Y REFUERZO DE CONTRATRABES EN LA CIMENTACION DEL EDIFICIO MED2, EN EL ÁREA DE DEL ANFITEATRO PARA EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EN MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO DE LA FAC. DE MEDICINAUBICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUE.	DIE N 361 251004	PUEBLA	06 DE NOVIEMBRE 2025 AL 20 DE DICIEMBRE 2025	1,086,694.02	1,086,694.02	1,086,694.02	1,086,694.02	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN PARA UN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO EST1, SEGUNDA ETAPA EN EL AÑO 2025 CISTERNA EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA EN EL ÁREA DE LA SALUD EN PUEBLA, PUE.	DIE R 362 250303	PUEBLA	07 ABRIL 2025 AL 05 DE JULIO 2025	15,764,988.69	15,764,988.69	15,764,988.69	15,764,988.69	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS ADECUACIÓN DE 7 CLÍNICAS PARA RECIBIR MÓDULOS, GABINETES CENTRALES DE ACERO INOXIDABLE QUE CONTEMOLA DEMOLICIÓN Y ALBAÑILERÍA, PINTURAS, TARJAS INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCT RICA EN EL EDIFICIO DE CLINICAS EST1 UBICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUE.	DIE R 362 251025	PUEBLA	28 DE NOVIEMBRE 2025 AL 26 DE ENERO 2026	2,868,399.83	2,868,399.83	2,868,399.83	1,626,374.75	57%	57%	60%	75%	75%
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CONSISTENTES EN CUBIERTAS A BASE DE LÁMINAS DE POLICARBONATO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LAS GRADAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIAS, PUEBLA, PUE.	DIE N 374/143 250602 1	PUEBLA	04 DE JULIO 2025 AL 17 AGOSTO 2025	1,263,380.66	1,263,380.66	1,263,380.66	1,263,380.66	100%	100%	100%	100%	100%
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN PUEBLA, PUE.	DIE N 406 241012	PUEBLA	14 NOVIEMBRE 2024 AL 28 DE DICIEMBRE 2024	8,155,991.00	8,155,991.00	8,155,991.00	8,155,991.00	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS EN EL HU (TORRE HOSPITALARIA) 2DA. CONSISTENTE EN ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIA, SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA, UBICADO EN EL ÁREA DE SALUD, PUEBLA, PUE.	DIE R 406 250608	PUEBLA	11 DE JULIO 2025 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025	22,800,747.46	22,800,747.46	22,800,747.46	22,800,747.46	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJO DE REMODELACIÓN EN DIVERSOS ESPACIOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN EL EDIFICIO EL HU INFANTIL Y CLÍNICA DE MUJER, UBICADO EN EL ÁREA DE SALUD, PUEBLA, PUE.	DIE R 406 250519	PUEBLA	23 DE JUNIO 2025 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025	10,859,162.11	10,859,162.11	10,859,162.11	10,859,162.11	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO EN PUEBLA	DIE M 420 241013L	PUEBLA	15 DE NOVIEMBRE 2025 AL 15 DE ABRIL 2025	566,457.70	566,457.70	566,457.70	566,457.70	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA ESTRUCTURAL DE ACCESO PEATONAL EN PREPARATORIA DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE, PUEBLA, PUE.	DIE N 450 241103	PUEBLA	06 DE DICIEMBRE 2024 AL 19 ENERO 2025	901,134.95	901,134.95	901,134.95	901,134.95	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2025		2025		Acumulado hasta 2025
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE AULAS PARA CRECER A 3 NIVELES PARA LA PREPARATORIA TEZIUTLAN DEL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, PUEBLA, PUE.	DIE N 460 250406	PUEBLA	11 DE JUNIO 2025 AL 03 DE NOVIEMBRE 2025	24,614,409.63	24,614,409.63	24,614,409.63	24,614,409.63	100%	100%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA 2 AULAS CON OBRA EXTERIOR Y MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS ACAJ1 Y ACAJ2 EN ACAJETE, EN LOS EDIFICIOS TEP5 Y TEP6 EN TEPEACA Y ÁREAS EXTERIORES DE ACATZINGO Y CD. SERDÁN PUEBLA, PUE.	DIE R 470 250516	PUEBLA	18 DE JUNIO 2025 AL 17 DE JULIO 2025	1,411,383.01	1,411,383.01	1,411,383.01	1,411,383.01	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES TIPO MULTIAULAS, INCLUYE OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA UBICADO EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, CON SEDE EN ACATZINGO, PUEBLA, PUE.	DIE N 470 250924	PUEBLA	29 DE OCTUBRE AL 25 DE FEBRERO 2026	61,909,783.43	61,909,783.43	61,909,783.43	32,613,262.37	53%	53%	62%	53%	53%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE AULAS PARA CRECER A 3 NIVELES PARA EL COMPLEJO REGIONAL SUR EN PUEBLA, PUE.	DIE N 490 250403	PUEBLA	06 DE JUNIO 2025 AL 29 DE OCTUBRE 2025	27,473,260.66	27,473,260.66	27,473,260.66	27,473,260.66	100%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN CANCHA DE BASQUETBOL, PINTURA DE 4 CANCHAS DEPORTIVAS Y CARPETA ASFÁLTICA EN CANCHA DE TENIS PARA LA DIRECCIÓN DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA EN CIUDAD UNIVERSITARIA PUEBLA, PUE.	DIE N 602 250627	PUEBLA	01 DE JULIO 2025 AL 14 DE AGOSTO 2025	3,621,341.78	3,621,341.78	3,621,341.78	3,621,341.78	100%	100%	100%	100%	100%
REMEDIACIÓN MAYOR ESTACIÓN UNIVERSITARIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	RA001	PUEBLA	01 DE JULIO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,615,983.23	2,615,983.23	2,615,983.23	2,615,983.23	100%	100%	100%	100%	100%