



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de la etapa de inversión		Costo total	Inversión							Porcentaje de avance físico		
						(Miles de Pesos)					Porcentaje de avance financiero 2018		2018		Acumulado hasta 2018
						2018					Ejercido / Aprobada	Ejercido / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercido en años anteriores	Ejercido en 2018					
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 21 NIVELES, INCLUYENDO 4 NIVELES DE SÓTANO, DENOMINADO "TORRE DE RECTORÍA", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA.	N.A.	BUAP	22/09/2016	15/06/2018	\$ 732,203,848.05	\$ 732,203,848.05	\$ -	\$ 488,578,552.42	\$ 429,948,479.06	\$ 58,630,073.36	67%	\$ -	70%	50%	50%
CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO Y EL PÓRTICO, ADYACENTES AL EDIFICIO ART3, PARA LA ESCUELA DE ARTES, UBICADA EN AVENIDA CÚMULO DE VIRGO, NÚMERO 4, RESERVA ATLIXCAYOTL, PUEBLA, PUEBLA.	N.A.	BUAP	21/06/2017	29/08/2017	\$ 4,820,361.82	\$ 4,820,361.82	\$ -	\$ 4,820,361.82	\$ 4,547,735.21	\$ 272,626.61	100%	\$ -	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METÁLICAS, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE PLUVIAL Y PINTURA; UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	N.A.	BUAP	27/03/2018	09/06/2018	\$ 4,032,010.47	\$ 4,032,010.47	\$ -	\$ 3,803,039.01	\$ -	\$ 3,803,039.01	94%	\$ -	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO; COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METÁLICAS, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA EN CANCHA Y MALLA; UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	N.A.	BUAP	27/03/2018	25/05/2018	\$ 1,638,920.29	\$ 1,638,920.29	\$ -	\$ 1,524,168.36	\$ -	\$ 1,524,168.36	93%	\$ -	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL PARA EL CAMPUS VALSEQUILLO; TERCERA ETAPA, CONSISTENTE EN LA EDIFICACIÓN DEL TERCER PISO, ACABADOS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD, GASES Y VOZ Y DATOS; EDIFICIO CON NOMENCLATURA VAL4 DEL ECOCAMPUS VALSEQUILLO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	N.A.	BUAP	13/12/2017	20/02/2018	\$ 21,795,372.33	\$ 21,795,372.33	\$ -	\$ 9,978,020.35	\$ -	\$ 9,978,020.35	46%	\$ -	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RECURSOS RENOVABLES CAMPUS VALSEQUILLO, TERCERA ETAPA CONSISTENTE EN FIBRA ÓPTICA, EQUIPO DE VOZ Y DATOS, CANCELERÍA Y CÁPSULA DE TIEMPO.	N.A.	BUAP	18/12/2017	11/01/2018	\$ 1,006,141.78	\$ 1,006,141.78	\$ -	\$ 1,006,141.78	\$ -	\$ 1,006,141.78	100%	\$ -	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE BIOLOGÍA CAMPUS VALSEQUILLO, TERCERA ETAPA, CONSISTENTE EN 8 HABITACIONES Y EL CLAUSTRO.	N.A.	BUAP	15/12/2017	04/03/2018	\$ 12,602,117.27	\$ 12,602,117.27	\$ -	\$ 12,429,517.31	\$ -	\$ 12,429,517.31	99%	\$ -	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, PARA LA PREPARATORIA PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL CENTRO – CC, EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA, C.P. 75110; SEGUNDA ETAPA: INSTALACIONES, SISTEMA DE SEGURIDAD, ACABADOS Y OBRA EXTERIOR.	N.A.	BUAP	13/06/2018	10/09/2018	\$ 7,654,310.40	\$ 7,654,310.40	\$ -	\$ 2,296,293.11	\$ -	\$ 2,296,293.11	30%	\$ -	5%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL EDIFICIO 1AB "ARENA BUAP", PERTENECIENTE AL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE., SEGUNDA ETAPA	N.A.	BUAP	07/06/2018	05/08/2018	\$ 8,747,867.08	\$ 8,747,867.08	\$ -	\$ 2,624,360.12	\$ -	\$ 2,624,360.12	30%	\$ -	5%	5%	5%
					\$ 794,500,949.49	\$ 794,500,949.49	\$ -	\$ 527,060,454.28	\$ 434,496,214.27	\$ 92,564,240.01					