



**FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2**

**Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica**

Entidad federativa: Puebla, Pue.  
 Nombre del Programa y Ejercicio: FAM S 2018 REMANENTES  
 Fiscal: \_\_\_\_\_  
 Techo Financiero: \$11,288,152.47 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: \_\_\_\_\_ (productos financieros generados )

Fecha de corte: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PGO-EB										REPORTE DE AVANCES																								
CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)
21MSU0014E	SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FAC. DE PSICOLOGIA EDIF. PSI "CASA MELCHOR DE COWARRUBIAS" EN EL CENTRO HISTORICO.	1	0	0	0	0	0	0.00	1,847,067.62	0.00	1,847,067.62	0.00	1,847,067.62	0.00	1,847,067.62	0.00	1,847,067.62	0.00	1,847,067.62	DIE M 645 181006 2	JOSE LUIS BLANCO LARA	07 de Noviembre de 2018		26 de Noviembre de 2018			100	100		
21MSU0014E	SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIF. DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN LAS SIGUIENTES FACULTADES, FAC. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS E INSTITUTO DE CIENCIAS ICUAP (CIENCIAS NATURALES) EN C.U.	1	0	0	0	0	0	0.00	750,902.16	0.00	750,902.16	0.00	750,902.16	0.00	750,902.16	0.00	750,902.16	0.00	750,902.16	DIE M 640 181006	PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	07 de Noviembre de 2018		21 de Noviembre de 2018			100	100		
21MSU0014E	SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIF. DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN LAS SIGUIENTES FACULTADES, FAC. DE CIENCIAS DE LA ELECTRONICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, FAC. DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION Y FAC. DE INGENIERIA EN C.U.	1	0	0	0	0	0	0.00	211,543.53	0.00	211,543.53	0.00	211,543.53	0.00	211,543.53	0.00	211,543.53	0.00	211,543.53	DIE M 646 181006 1	CONSTRUCTORA SAN MARON, S.A. DE C.V.	07 de Noviembre de 2018		21 de Noviembre de 2018			100	100		
21MSU0014E	SUPERIOR	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	PUEBLA	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA, EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FAC. DE DERECHO EDIF. DER7 EN C.U.	1	0	0	0	0	0	0.00	8,478,639.16	0.00	8,478,639.16	0.00	8,478,639.16	0.00	8,478,639.16	0.00	8,478,639.16	0.00	8,478,639.16	DIE M 644 181006 3	TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V.	08 de Noviembre de 2018		07 de Diciembre de 2018			100	100		
<b>TOTAL (15)</b>						<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,288,152.47</b>											

**CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA**

(16)

PGO-EU RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
Nivel Educativo / Modalidad	O	L	T	A	EE	Inversión				Status de las Obras			Avance %	
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
SUPERIOR	1	0	0	0	0	11,288,152.47	1,847,067.62	1,847,067.62			X	100	100	
SUPERIOR	1	0	0	0	0	11,288,152.47	750,902.16	750,902.16			X	100	100	
SUPERIOR	1	0	0	0	0	11,288,152.47	211,543.53	211,543.53			X	100	100	
SUPERIOR	1	0	0	0	0	11,288,152.47	8,478,639.16	8,478,639.16			X	100	100	
<b>(17) TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>11,288,152.47</b>	<b>11,288,152.47</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	