

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2021
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		
						2021			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
<b>TOTAL</b>					189,808,527	189,808,527	0.00	189,808,527					
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIO ESPECIALIZADO DE HEMODIÁLISIS ANEXO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN EL PATIO DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 406 200824 1	PUEBLA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	12 DE NOVIEMBRE DE 2020	6,978,362.53	6,978,362.53	0.00	6,978,362.53	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERIA Y REMODELACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO ATLI PARA UNA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN ATLIXCO, PUEBLA; CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO SOBRE CANCHA DEPORTIVA EN CHIAUTLA PUEBLA; Y REMODELACIÓN DE NAVE PARA UNA CAFETERIA EN IZUCAR DE MATMOROS, PUEBLA.	DIE N 480 201020	CHIAUTLA / IZUCAR DE MATAMOROS	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	03 DE ENERO DE 2021	3,682,000.00	3,682,000.00	0.00	3,682,000.00	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE FÍSICO MATEMÁTICAS, INCLUYENDO ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, ARMADURAS Y CUBIERTAS METÁLICAS, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE PLUVIAL Y PINTURA; UBICADA EN CIUDAD UNOVERSITARIA, PUEBLA PUE.	DIE N 342 201130	PUEBLA	03 DE DICIEMBRE DE 2020	16 DE ENERO DE 2021	1,994,615.20	1,994,615.20	0.00	1,994,615.20	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA CON SEDE EN IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	DIE N 480 201010 1	IZÚCAR DE MATAMOROS,	12 DE NOVIEMBRE DE 2020	21 DE DICIEMBRE DE 2020	2,486,465.14	2,486,465.14	0.00	2,486,465.13	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCALERAS DE EMERGENCIA PARA EVACUACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE LOS EDIFICIOS FC09 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FCE6 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 346/349 201206	PUEBLA	27 DE NOVIEMBRE DE 2020	26 DE DICIEMBRE DE 2020	1,565,578.48	1,565,578.48	0.00	1,565,578.48	100%	0%	100%	100%	100%
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PEATONAL PAS46 INCLUYENDO CASETA DE VIGILANCIA, INSTALACIONES ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, HIDROSANITARIAS, ALBAÑILERÍAS, HERRERÍA, CANCELERÍA Y ACABADOS; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN ARENA BUAP Y EN DIVERSAS ÁREAS UBICADAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 100 200717 1	PUEBLA	19 DE AGOSTO DE 2020	12 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,245,927.60	2,245,927.60	0.00	2,245,927.60	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, SEGUNDO TRAMO, EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS CON SEDE EN EL ECOCAMPUS UNIVERSITARIO VALSEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N CN 201103 3	PUEBLA	07 DE DICIEMBRE DE 2020	04 DE FEBRERO DE 2021	17,895,038.24	17,895,038.24	0.00	17,895,038.24	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL SUR, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA	DIE N 490 201103 4	TEHUACÁN	07 DE DICIEMBRE DE 2020	19 DE FEBRERO DE 2021	8,460,789.01	8,460,789.01	0.00	8,460,789.01	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, PRIMER TRAMO, EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS CON SEDE EN EL ECOCAMPUS UNIVERSITARIO VALSEQUILLO, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N CN 201103 2	PUEBLA	07 DE DICIEMBRE DE 2020	24 DE FEBRERO DE 2021	17,899,022.56	17,899,022.56	0.00	17,899,022.56	100%	0%	100%	100%	100%

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
						2021			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CAMPO EXPERIMENTAL "OCCOTA" Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS Y EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROHIDRÁULICA, EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL CON SEDES EN TEZIUTLÁN Y TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	DIE N 460 201117 1	TEZIUTLÁN Y TLATLAUQUITEPEC	21 DE DICIEMBRE DE 2020	19 DE ENERO DE 2021	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN TEPEACA, PUEBLA.	DIE N 470 201111 1	TEPEACA	15 DE DICIEMBRE DE 2020	13 DE ENERO DE 2021	12,356,914.85	12,356,914.85	0.00	12,356,914.85	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN TEPEACA, PUEBLA.	DIE N 470 201109 4	TEPEACA	11 DE DICIEMBRE DE 2020	23 DE FEBRERO DE 2021	6,772,470.19	6,772,470.19	0.00	6,772,470.19	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL NORTE, CON SEDE EN TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	DIE N 450 201111 4	TETELA DE OCAMPO	15 DE DICIEMBRE DE 2020	27 DE FEBRERO DE 2021	2,235,719.63	2,235,719.63	0.00	2,235,719.63	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, SEGUNDO TRAMO, EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL CON SEDE EN LA AURORA, HUEYAPAN, PUEBLA.	DIE N 460 201107 4	HUEYAPAN,	09 DE DICIEMBRE DE 2020	21 DE FEBRERO DE 2021	6,766,173.96	6,766,173.96	0.00	6,766,173.96	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	DIE N 470 201111 2	SAN JOSÉ CHIAPA	15 DE DICIEMBRE DE 2020	12 DE FEBRERO DE 2021	8,269,196.26	8,269,196.26	0.00	8,269,196.26	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA CON SEDE EN PEZMATLÁN, PUEBLA.	DIE N 352 201103 1	PEZMATLÁN	07 DE DICIEMBRE DE 2020	25 DE ENERO DE 2021	5,589,339.54	5,589,339.54	0.00	5,589,339.54	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL NORTE, CON SEDE EN CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	DIE N 450 201110 4	CHIGNAHUAPAN	14 DE DICIEMBRE DE 2020	26 DE FEBRERO DE 2021	4,420,417.73	4,420,417.73	0.00	4,420,417.73	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL CON SEDE EN ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	DIE N 460 201111 3	ZACAPOAXTLA	15 DE DICIEMBRE DE 2020	02 DE FEBRERO DE 2021	5,527,948.50	5,527,948.50	0.00	5,527,948.50	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL NORTE CON SEDE EN HUAUCHINANGO Y ZACATLÁN, PUEBLA.	DIE N 450 201103	HUAUCHINANGO Y ZACATLÁN	07 DE DICIEMBRE DE 2020	25 DE ENERO DE 2021	4,214,386.80	4,214,386.80	0.00	4,214,386.80	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA CON SEDE EN CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA.	DIE N 480 201101	CHIAUTLA DE TAPIA	03 DE DICIEMBRE DE 2020	10 DE FEBRERO DE 2021	6,972,162.92	6,972,162.92	0.00	6,972,162.92	100%	0%	100%	100%	100%

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2021
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		
						2021			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL, CON SEDE EN CUTZALÁN, PUEBLA.	DIE N 460 200907	CUTZALÁN	09 DE OCTUBRE DE 2020	7 DE DICIEMBRE DE 2020	5,279,338.94	5,279,338.94	0.00	5,279,338.94	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA BARROSO, CON SEDE EN TECAMACHALCO, PUEBLA.	DIE N 310 201114 4	TECAMACHALCO	16 DE DICIEMBRE DE 2020	28 DE FEBRERO DE 2021	4,480,773.10	4,480,773.10	0.00	4,480,773.10	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), EN C.U. PUEBLA, PUE.	DIE N 402 201217	PUEBLA	18 DE DICIEMBRE DE 2020	27 DE DICIEMBRE DE 2020	408,477.76	408,477.76	0.00	408,477.76	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA FAC. DE LENGUAS, UBICADA EN PUEBLA, PUE.	DIE N 372 201110 2	PUEBLA	14 DE DICIEMBRE DE 2020	12 DE ENERO DE 2021	1,492,858.08	1,492,858.08	0.00	1,492,858.08	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION, INSTALACION Y FIJACION DE LIBREROS EN LA "TORRE DE GESTION ACADEMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", EN C.U. PUEBLA, PUE.	DIE N 101 201104 2	PUEBLA	07 DE DICIEMBRE DE 2020	20 DE ENERO DE 2021	675,311.40	675,311.40	0.00	675,311.40	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, PRIMER TRAMO, EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL CON SEDE EN LA AURORA, HUEYAPAN, PUEBLA.	DIE N 460 201104 4	HUEYAPAN	08 DE DICIEMBRE DE 2020	20 DE FEBRERO DE 2021	6,766,173.96	6,766,173.96	0.00	6,766,173.96	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, PRIMER TRAMO, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN LA POSTA, TECAMACHALCO, PUEBLA.	DIE N 470 201108 4	TECAMACHALCO	10 DE DICIEMBRE DE 2020	22 DE FEBRERO DE 2021	6,772,470.19	6,772,470.19	0.00	6,772,470.19	100%	0%	100%	100%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA, MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS, PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADEMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 101 200724	PUEBLA	26 DE AGOSTO DE 2020	03 DE DICIEMBRE DE 2020	16,634,892.12	16,634,892.12	0.00	16,634,892.12	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE CRISTAL Y ALUMINIO EN FACHADA PRINCIPAL, DOMO NIVEL 17, BASTIDORES DE FLASHING, INSTALACION DE MURAL EN VESTIBULO, PULIDO Y LIMPIEZA DE CRISTALES EN FACHADA DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTION ACADEMICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	DIE N 101 200811	PUEBLA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	16 DE NOVIEMBRE DE 2020	12,654,916.84	12,654,916.84	0.00	12,654,916.84	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADEMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 101 201110	PUEBLA	14 DE DICIEMBRE DE 2020	27 DE ENERO DE 2021	6,210,785.51	6,210,785.51	0.00	6,210,785.51	100%	0%	100%	100%	100%

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario 2020. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre del primer trimestre del 2021.