

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
						2021			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
TOTAL					46,614,922	46,614,922	0.00	22,945,362					
SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ICI Y DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CUDS, PARA ACONDICIONARLOS COMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, UNIVERSITARIA, UBICADOS EN 49 PONIENTE NÚMERO 1102 Y AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA	DIE R 406 210414	PUEBLA	19 DE MAYO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	14,909,872.08	14,909,872.08	0.00	10,967,722.31	74%	0%	62%	62%	62%
TERCERA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ICI Y DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CUDS, PARA ACONDICIONARLOS COMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, UNIVERSITARIA, UBICADOS EN 49 PONIENTE NÚMERO 1102 Y AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA	DIE R 406 210414 1	PUEBLA	19 DE MAYO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	13,957,332.59	13,957,332.59	0.00	6,653,324.93	48%	0%	25%	25%	25%
CONSTRUCCIÓN DE MURO VERDE NATURAL, CISTERNA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RIEGO Y DE RECUPERACIÓN DE AGUA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS, EN EL EDIFICIO FCQ9 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 346 210414 2	PUEBLA	19 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	2,800,334.34	2,800,334.34	0.00	840,100.30	30%	0%	0%	0%	0%
REMODELACIÓN DE DOS CANCHAS DE BÉISBOL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y SERVICIOS, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 100 210425 2	PUEBLA	28 DE MAYO DE 2021	25 DE AGOSTO DE 2021	10,490,228.23	10,490,228.23	0.00	3,147,068.47	30%	0%	0%	0%	0%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ACABADO EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 101 210425 1	PUEBLA	28 DE MAYO DE 2021	11 DE JULIO DE 2021	4,457,154.45	4,457,154.45	0.00	1,337,146.34	30%	0%	0%	0%	0%

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario 2020. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre del primer trimestre del 2021.