



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS**  
**DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Tipos de proyectos.	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
						2021			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
<b>TOTAL</b>					174,433,035	174,433,035	0.00	118,187,227					
SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO IC1 Y DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CUDS, PARA ACONDICIONARLOS COMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, UNIVERSITARIA, UBICADOS EN 49 PONIENTE NÚMERO 1102 Y AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA	DIE R 406 210414	PUEBLA	19 DE MAYO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	14,909,872.08	14,909,872.08	0.00	13,915,753.53	93%	0%	100%	100%	100%
TERCERA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO IC1 Y DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CUDS, PARA ACONDICIONARLOS COMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, UNIVERSITARIA, UBICADOS EN 49 PONIENTE NÚMERO 1102 Y AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA	DIE R 406 210414	PUEBLA	19 DE MAYO DE 2021	27 DE JULIO DE 2021	13,957,332.59	13,957,332.59	0.00	13,957,332.59	100%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO VERDE NATURAL, CISTERNA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RIEGO Y DE RECUPERACIÓN DE AGUA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS, EN EL EDIFICIO FQ09 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UBICADO EN AVENIDA SAN CLAUDIO NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 346 210414	PUEBLA	19 DE MAYO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2021	2,800,334.34	2,800,334.34	0.00	2,800,334.34	100%	0%	100%	100%	100%
REMODELACIÓN DE DOS CANCHAS DE BÉISBOL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y SERVICIOS, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 100 210425	PUEBLA	28 DE MAYO DE 2021	25 DE AGOSTO DE 2021	10,490,228.23	10,490,228.23	0.00	10,490,228.23	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO HUP3 PARA ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS COVID 19, UBICADO EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 406 210319	PUEBLA	21 DE ABRIL DE 2021	09 DE JULIO DE 2021	15,018,677.67	15,018,677.67	0.00	15,018,677.67	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE RESTRUCTURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "CASA TOLEDO" DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 403 210604	PUEBLA	09 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021	3,998,562.35	3,998,562.35	0.00	2,234,663.88	56%	0%	26%	26%	26%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, BOCAS DE TORMENTA, CANALES, MUROS, POZO DE VISITA Y CONEXIÓN A CANAL, REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA Y TOPES, PARA EN CONTROL DE DE FLUJO FLUVIAL EN DIVERSAS AREAS COMUNES DE CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 100 210613	PUEBLA	18 DE AGOSTO DE 2021	26 DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,499,696.75	2,499,696.75	0.00	1,664,148.69	67%	0%	52%	52%	52%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES QUE INCLUYE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV, SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO Y OBRA EXTERIOR; PARA SUSTITUIR LAS INSTALACIONES IDENTIFICADAS COMO FQ02 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UBICADA EN EL INTERIOR DE CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 346 210830	PUEBLA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15 DE NOVIEMBRE DE 2021	13,687,394.18	13,687,394.18	0.00	4,106,218.25	30%	0%	15%	15%	15%
REMODELACIÓN EN PLANTA BAJA Y ALTA DE EDIFICIO IC1, PARA ACONDICIONARLO COMO CLÍNICA UNIVERSITARIA AMBULATORIA PARA MUJERES Y NIÑOS, UBICADO EN AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA PUEBLA.	DIE R 406 210813	PUEBLA	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	31 DE OCTUBRE DE 2021	5,055,909.03	5,055,909.03	0.00	1,516,772.71	30%	0%	10%	10%	10%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES , INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METÁLICAS, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE FLUVIAL Y PINTURA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA SIMÓN BOLÍVAR ; UBICADA EN ATLIXCO, PUEBLA.	DIE N 313 210813	PUEBLA ATLIXCO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2021	26 DE OCTUBRE DE 2021	2,354,490.47	2,354,490.47	0.00	706,347.14	30%	0%	12%	12%	12%



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS**  
**DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Tipos de proyectos.	Clave	Entidad federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2021		2021		Acumulado hasta 2021
						2021			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
TRABAJOS DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS "CUDS", PARA ACONDICIONARLO PARA ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD PARA ADULTOS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	DIE R 125 210815	PUEBLA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	19 DE NOVIEMBRE DE 2021	6,278,194.56	6,278,194.56	0.00	1,883,458.37	30%	0%	10%	10%	10%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, ARMADURAS ARCOTECHO E INSTALACIÓN PLUVIAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA UBICADA EN TECAMACHALCO, PUEBLA.	DIE N 310 210815	PUEBLA TECAMACHALCO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE OCTUBRE DE 2021	2,558,543.47	2,558,543.47	0.00	767,563.04	30%	0%	12%	12%	12%
REMODELACIÓN, SEGUNDA ETAPA, DEL EDIFICIO HUP3 PARA UBICAR FISIOTERAPIA EN EL ÁREA DE LA SALUD EN PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 406 210518	PUEBLA	22 DE JUNIO DE 2021	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	23,573,032.03	23,573,032.03	0.00	13,829,328.53	59%	0%	59%	59%	59%
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES, UBICADAS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 376 210430	PUEBLA	04 DE MAYO DE 2021	30 DE OCTUBRE DE 2021	26,824,276.13	26,824,276.13	0.00	11,673,179.14	44%	0%	43%	43%	43%
REMODELACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO HUP DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO QUE INCLUYE INSTALACIONES PARA GASES MEDICINALES, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, VOZ DATOS, ACERO INOXIDABLE Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE, UBICADO EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA.	DIE R 406 210601	PUEBLA	05 DE JULIO DE 2021	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,306,946.94	12,306,946.94	0.00	12,025,577.53	98%	0%	98%	98%	98%
TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ÁREAS DE EQUIPOSCHILLER Y EN DIVERSAS ÁREAS EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 101 210821	PUEBLA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	6,025,581.99	6,025,581.99	0.00	1,807,674.60	30%	0%	5%	5%	5%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO SOBRE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN ATLIACO Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DE TECHADO DE AUDITORIO UBICADO EN IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	DIE N 480 210630	PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS	02 DE JULIO DE 2021	31 DE JULIO DE 2021	2,489,065.67	2,489,065.67	0.00	2,489,065.67	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ACABADO EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 101 210425	PUEBLA	28 DE MAYO DE 2021	11 DE JULIO DE 2021	4,457,154.45	4,457,154.45	0.00	4,457,154.45	100%	0%	100%	100%	100%
TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN DIFERENTES NIVELES DE LA "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" Y PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 101 210830	PUEBLA	10 DE JUNIO DE 2021	15 DE NOVIEMBRE DE 2021	4,931,839.23	4,931,839.23	0.00	2,627,845.34	53%	0%	33%	33%	33%
REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	DIE R 363 210507	PUEBLA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2021	09 DE JULIO DE 2021	215,903.17	215,903.17	0.00	215,903.17	100%	0%	100%	100%	100%