



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

| Tipos de proyectos. | Clave | Entidad federativa | FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN | | Costo total | Inversión | | | | | Porcentaje de avance físico | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|----------------------|--|
| | | | INICIO | TERMINO | | (Miles de Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero | | 2021 | | Acumulado hasta 2021 | |
| | | | | | | 2021 | | | 2021 | | Programado | Real | | |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | Devengada | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modificada | | | | |
| TOTAL | | | | | 206,486,480 | 206,486,480 | 0.00 | 156,320,610 | | | | | | |
| SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO IC1 Y DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CUDS, PARA ACONDICIONARLOS COMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, UNIVERSITARIA, UBICADOS EN 49 PONIENTE NÚMERO 1102 Y AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA | DIE R 406 210414 | PUEBLA | 19 DE MAYO DE 2021 | 27 DE JULIO DE 2021 | 14,909,872.08 | 14,909,872.08 | 0.00 | 14,909,872.08 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| TRABAJOS DE RESTRUCTURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "CASA TOLEDO" DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, PUEBLA. | DIE R 403 210604 1 | PUEBLA | 09 DE AGOSTO DE 2021 | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 3,998,562.35 | 3,998,562.35 | 0.00 | 3,998,562.35 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, BOCAS DE TORMENTA, CANALES, MUROS, POZO DE VISITA Y CONEXIÓN A CANAL, REFUERZO DE LAMINA GALVANIZADA Y TOPES, PARA EN CONTROL DE DE FLUJO PLUVIAL EN DIVERSAS ÁREAS COMUNES DE CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 100 210613 | PUEBLA | 18 DE AGOSTO DE 2021 | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 2,499,696.75 | 2,499,696.75 | 0.00 | 2,385,288.31 | 95% | 0% | 93% | 93% | 93% | |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES QUE INCLUYE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV, SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO Y OBRA EXTERIOR, PARA SUSTITUIR LAS INSTALACIONES IDENTIFICADAS COMO FCQ2 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UBICADA EN EL INTERIOR DE CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 346 210830 | PUEBLA | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 13,687,394.18 | 13,687,394.18 | 0.00 | 11,535,958.01 | 84% | 0% | 100% | 15% | 100% | |
| REMODELACIÓN EN PLANTA BAJA Y ALTA DE EDIFICIO IC1, PARA ACONDICIONARLO COMO CLÍNICA UNIVERSITARIA AMBULATORIA PARA MUJERES Y NIÑOS, UBICADO EN AVENIDA 11 SUR NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA PUEBLA. | DIE R 406 210813 1 | PUEBLA | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 31 DE OCTUBRE DE 2021 | 5,055,909.03 | 5,055,909.03 | 0.00 | 5,055,909.04 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, ARMADURAS Y CUBIERTA METÁLICAS, ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJE PLUVIAL Y PINTURA, EN LA ESCUELA PREPARATORIA SIMÓN BOLÍVAR, UBICADA EN ATLIXCO, PUEBLA. | DIE N 313 210813 | ATLIXCO - PUEBLA | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 | 2,354,490.47 | 2,354,490.47 | 0.00 | 2,354,490.46 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| TRABAJOS DE PLANTA BAJA Y ALTA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS "CUDS", PARA ACONDICIONARLO PARA ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD PARA ADULTOS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA | DIE R 125 210815 1 | PUEBLA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 6,278,194.56 | 6,278,194.56 | 0.00 | 6,278,194.56 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, ARMADURAS ARCOGTECHO E INSTALACIÓN PLUVIAL, EN LA ESCUELA PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA UBICADA EN TECAMACHALCO, PUEBLA. | DIE N 310 210815 | TECAMACHALCO - PUEBLA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 30 DE OCTUBRE DE 2021 | 2,558,543.47 | 2,558,543.47 | 0.00 | 2,558,543.47 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| REMODELACIÓN, SEGUNDA ETAPA, DEL EDIFICIO HUP3 PARA UBICAR FISIOTERAPIA EN EL ÁREA DE LA SALUD EN PUEBLA, PUEBLA. | DIE R 406 210518 | PUEBLA | 22 DE JUNIO DE 2021 | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 23,573,032.03 | 23,573,032.03 | 0.00 | 23,573,032.03 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA LA ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES, UBICADAS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 376 210430 | PUEBLA | 04 DE MAYO DE 2021 | 30 DE OCTUBRE DE 2021 | 26,824,276.13 | 26,824,276.13 | 0.00 | 20,068,589.89 | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| REMODELACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO HUP DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO QUE INCLUYE INSTALACIONES PARA GASES MEDICINALES, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, VOZ DATOS, ACERO INOXIDABLE Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE, UBICADO EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA. | DIE R 406 210601 | PUEBLA | 05 DE JULIO DE 2021 | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 12,306,946.94 | 12,306,946.94 | 0.00 | 12,306,946.94 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN DIFERENTES NIVELES DE LA "TOPRRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS" Y PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 101 210830 1 | PUEBLA | 10 DE JUNIO DE 2021 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 4,931,839.23 | 4,931,839.23 | 0.00 | 4,931,839.23 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

| Tipos de proyectos. | Clave | Entidad federativa | FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN | | Costo total | Inversión | | | | | | Porcentaje de avance físico | | |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | INICIO | TERMINO | | (Miles de Pesos) | | | Porcentaje de avance financiero | | 2021 | | Acumulado hasta 2021 | |
| | | | | | | 2021 | | | 2021 | | Programado | Real | | |
| | | | | | | Aprobada | Modificada | Devengada | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modificada | | | | |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON PASTO SINTÉTICO EN EL COMPLEJO REGIONAL SUR, UBICADO EN TEHUACÁN, PUEBLA | DIE N 490 210717 | TEHUACAN | 19 DE AGOSTO DE 2021 | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 2,476,540.50 | 2,476,540.50 | 0.00 | 2,476,540.50 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN LOS REYES DE JUÁREZ; BANDA PERIMETRAL, PÓRTICO DE ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA Y CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CIUDAD SERDÁN - Y PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA EN ACAJETE, PUEBLA. | DIE N 470 210630 | CIUDAD SERDÁN ACAJETE - PUEBLA | 02 DE JULIO DE 2021 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 13,704,272.45 | 13,704,272.45 | 0.00 | 13,704,272.45 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA CON INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PLUVIAL, SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, UBICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 362 210309 | PUEBLA | 13 DE ABRIL DE 2021 | 27 DE MAYO DE 2021 | 2,368,898.99 | 2,368,898.99 | 0.00 | 2,368,898.99 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UN NIVEL PARA LAS COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS, UBICADO EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 511 210428 | PUEBLA | 30 DE ABRIL DE 2021 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 62,932,428.45 | 62,932,428.45 | 0.00 | 21,788,090.04 | 35% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ÁREAS DE EQUIPOSCHILLER Y EN DIVERSAS ÁREAS EN EL EDIFICIO "TORRE DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS", UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA. | DIE N 101 210821 | PUEBLA | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 6,025,581.99 | 6,025,581.99 | 0.00 | 6,025,581.99 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |