



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Tipos de proyectos.	Clave	Entidad Federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2022		2022		Acumulado
						2022			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE APOYO EMOCIONAL Y TERAPIA OCUPACIONAL CON ANIMALES, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 143 220423	PUEBLA	25/05/2022	23/07/2022	\$ 10,751,730.56	\$10,751,730.56	\$ -	\$ 10,128,880.82	94%	0%	100	100	100
CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ESCALERA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, ASÍ COMO IMPERMEABILIZANTE Y ALBAÑILERÍAS EN LOSA DE AZOTEA Y ACABADOS EN ESCALERA EXTERIOR, INCLUYE DESMONTAJES Y RETIRO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; EN EL EDIFICIO ACAJ1, PERTENECIENTE A LA PREPARATORIA DE ACAJETE, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, UBICADO EN ACAJETE, PUEBLA.	DIE N 470 220508	PUEBLA	13/06/2022	11/08/2022	\$ 6,726,319.96	\$ 6,726,319.96	\$ 6,897,488.55	\$ 6,897,488.55	100%	0%	100	100	100
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 4 NIVELES Y LA CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SIMULACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA; CONSISTENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO Y LOSAS HASTA EL CUARTO NIVEL Y ACABADOS, ALBAÑILERÍAS E INSTALACIONES HASTA EL TERCER NIVEL; UBICADO EN AVENIDA 11 SUR, NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72430.	DIE N 361 220604 1	PUEBLA	09/08/2022	04/02/2023	\$ 65,220,426.55	\$65,220,426.55	\$ -	\$ 55,020,114.76	84%	0%	80	80	80
CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA COLINDANTE PARA CIERRE DEL PERÍMETRO DE LA PREPARATORIA DEL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CON SEDE EN ACATZINGO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE LA BARDA DE ACCESO PRINCIPAL UBICADA EN ACATZINGO, PUEBLA.	DIE N 470 220801	ACATZINGO PUEBLA	05/09/2022	04/10/2022	\$ 936,103.86	\$ 936,103.86	\$ -	\$ 936,103.86	100%	0%	100	100	100
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA POSGRADO EN MICROBIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 402 220826	PUEBLA	31/08/2022	28/12/2022	\$ 29,298,110.84	\$29,298,110.84	\$ -	\$ 24,488,829.10	84%	0%	100	100	100
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO DE UN EDIFICIO DE 4 NIVELES Y LA CONSTRUCCIÓN EN SU PRIMERA ETAPA DE 2 NIVELES DESTINADOS PARA SET DE TELEVISIÓN, ESTUDIOS, LABORATORIO Y CABINAS PARA RADIO; EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UBICADO EN KM. 4.5 VÍA ATLIXCÁYOTL ESQUINA CÚMULO DE VIRGO, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72810.	DIE N 375 220812 2	PUEBLA	15/09/2022	13/12/2022	\$ 24,155,682.36	\$24,155,682.36	\$ -	\$ 22,519,618.86	93%	0%	100	100	100



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Tipos de proyectos.	Clave	Entidad Federativa	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
			INICIO	TERMINO		(Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2022		2022		Acumulado
						2022			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
						Aprobada	Modificada	Devengada					
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES, CONSISTENTE EN TECHUMBRE CIRCULAR CON CUBIERTA DE POLICARBONATO, PISO, MESAS Y BANCAS DE CONCRETO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE AIRE EN EL EDIFICIO ADM4, PARA LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN; INCLUYE EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS ADM1, ADM3, ADM4, ADM7, ADM8 Y ÁREA EXTERIOR, EN LA MISMA FACULTAD UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 326/354 220907 2	PUEBLA	11/10/2022	09/11/2022	\$ 666,980.92	\$ 666,980.92	\$ -	\$ 666,980.92	100%	0%	100	100	100
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SIMULACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, CONSISTENTES EN ACABADOS, CANCELERÍA E INSTALACIONES EN EL CUARTO NIVEL; UBICADO EN AVENIDA 11 SUR, NÚMERO 4701, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72430.	DIE N 361 221102	PUEBLA	07/12/2022	04/02/2023	\$ 4,624,296.16	\$ 4,624,296.16	\$ -	\$ 989,680.07	21%	0%	41	41	41
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE SAN SALVADOR EL SECO; EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DIE N 470 221017	PUEBLA	22/11/2022	21/12/2022	\$ 1,089,698.25	\$ 1,089,698.25	\$ -	\$ 1,089,698.25	100%	0%	100	100	100