



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero			2024		Acumulado hasta 2024
					2024			2024			Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada				
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 3 Y 2 NIVELES, INCLUYE OBRA EXTERIOR, PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	DIE N 254 230710	PUEBLA	DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE FEBRERO DE 2024	52,838,816.67	7,167,583.81	7,167,583.81	7,167,583.81	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIAULAS, DESTINADOS PARA AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230906 2	PUEBLA	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024	143,999,848.66	56,620,570.89	56,620,570.89	26,590,520.10	47%	47%	94%	94%	94%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO TIPO MULTIAULAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230905 2	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2023	143,997,996.38	51,822,003.64	51,822,003.64	23,484,097.07	45%	45%	95%	95%	95%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DEL SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES Y UNA CISTERNA PRINCIPAL EN C.U. 2, ECOCAMPO VASEQUILLO EN SAN PABLO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 231113	PUEBLA	DEL 13 DICIEMBRE DE 2023 AL 15 FEBRERO 2024	7,045,004.87	7,045,004.87	7,045,004.87	7,045,004.87	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO EN EL EDIFICIO CAB1 EN PREP. ENRIQUE CABRERA REGIONAL EN TECAMACHALCO, PUEBLA, PUE.	DIE N 310 231108 2	PUEBLA	DEL 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2023	889,221.56	742,639.93	742,639.93	742,639.93	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO 5 DE MAYO EN PUEBLA, PUE.	DIE N 314 231 08 1	PUEBLA	DEL 8 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO DE 2024	387,356.43	387,356.43	387,356.43	387,356.43	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION DE AULA 12 EN LA 'PREP. EL SECO, COMPLEJO REGIONAL CENTRO, PUEBLA, PUE.	DIE N 815/470 231	PUEBLA	DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024	1,768,783.20	1,323,223.81	1,323,223.81	1,323,223.81	100%	100%	100%	100%	100%	