



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024  
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión					Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		2024		Acumulado hasta 2024
					2024			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIAULAS, DESTINADOS PARA AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES ECO-CAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230906 2	PUEBLA	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024	143,999,848.66	56,620,570.89	56,620,570.89	38,166,348.52	67%	67%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO TIPO MULTIAULAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES ECO-CAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230905 2	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2023	143,997,996.38	51,822,003.64	51,822,003.64	41,819,466.92	81%	81%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE DOS NIVELES CADA UNO TIPO MULTITALLERES, UBICADOS ECO-CAMPUS, CU2 INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240213	PUEBLA	DEL 19 DE MARZO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024	173,269,687.55	173,269,687.55	173,269,687.55	49,347,159.34	28%	28%	49%	50.0%	50.0%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TIPO MULTILABORATORIO DE CÓMPUTO, EN ECO-CAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240511	PUEBLA	DEL 11 DE JUNIO 2024 AL 11 DE OCTUBRE 2024	77,453,066.43	77,453,066.43	77,453,066.43	0	0%	0%	10.14%	11.00%	11.00%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL SANITARIA PLUVIAL, EN ECO-CAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE 301 240512	PUEBLA	DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 14 DE OCTUBRE 2024	143,209,983.09	143,209,983.09	143,209,983.09	0	0%	0%	0.91%	1.50%	1.50%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO PARA INGENIERÍA, EN ECO-CAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240212	PUEBLA	12 DE MARZO 2024 AL 12 DE JULIO 2024	145,392,902.85	145,392,902.85	145,392,902.85	50,238,308.62	35%	35%	50%	51.0%	51.0%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO DE CÓMPUTO Y ADMINISTRATIVO UBICADO EN EN ECO-CAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 231030	PUEBLA	DEL 21 DE DICIEMBRE 2023 AL 17 DE ABRIL 2024	92,150,714.87	92,150,714.87	92,150,714.87	56,648,278.69	61%	61%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO UBICADO EN EN ECO-CAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 231027	PUEBLA	21 DICIEMBRE 2023 AL 14 DE ABRIL 2024	84,619,870.20	84,619,870.20	84,619,870.20	35,444,978.00	42%	42%	100%	100%	100%