



**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión						Porcentaje de avance físico		
					(Cifras en Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2024		2024		Acumulado hasta 2024	
					2024			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real		
Aprobada	Modificada	Devengada											
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO DE TIPO MULTIAULAS, DESTINADOS PARA AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230906 2	PUEBLA	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024	143,999,848.66	56,620,570.89	56,620,570.89	56,620,570.89	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE 3 NIVELES CADA UNO TIPO MULTIAULAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2, INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUEBLA.	DIE N 301 230905 2	PUEBLA	DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL 11 DE FEBRERO DE 2023	143,997,996.38	51,822,003.64	51,822,003.64	51,822,003.64	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS DE DOS NIVELES CADA UNO TIPO MULTITALLERES, UBICADOS ECOCAMPUS, CU2 INGENIERIAS Y CIENCIAS NATURALES EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240213	PUEBLA	DEL 19 DE MARZO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024	173,269,687.55	173,269,687.55	173,269,687.55	147,283,387.69	85%	85%	85%	85%	85%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 3NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO DE COMPUTO, EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240511	PUEBLA	DEL 11 DE JUNIO 2024 AL 11 DE OCTUBRE 2024	77,453,066.43	77,453,066.43	77,453,066.43	47,111,328.14	61%	61%	61%	61%	61%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL SANITARIA PLUVIAL, EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240512	PUEBLA	DEL 12 DE JUNIO 2024 AL 14 DE OCTUBRE 2024	143,209,983.09	143,209,983.09	143,209,983.09	63,533,519.54	44%	44%	44%	44%	44%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 3NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO PARA INGENIERIA , EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240212	PUEBLA	12 DE MARZO 2024 AL 12 DE JULIO 2024	145,392,902.85	145,392,902.85	145,392,902.85	124,660,638.58	86%	86%	86%	86%	86%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 3NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVO UBICADO EN EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 231030	PUEBLA	DEL 21 DE DICIEMBRE 2023 AL 17 DE ABRIL 2024	92,150,714.87	92,150,714.87	92,150,714.87	92,150,714.87	100%	100%	100%	100%	100%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES DE TIPO MULTILABORATORIO UBICADO EN EN ECOCAMPUS EN VALSEQUILLO EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 231027	PUEBLA	21 DICIEMBRE 2023 AL 14 DE ABRIL 2024	84,619,870.20	84,619,870.20	84,619,870.20	84,619,870.20	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN, CONTROL MICROBIOLÓGICO Y MEDICIÓN, INSTACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS Y INSTALACION HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUAS RESIDUALES EN C. U. 2, ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA, PUE.	DIE N 301 240626 1	PUEBLA	26 DE JUNIO 2024 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024	20,372,164.66	20,372,164.66	20,372,164.66	10,433,804.66	51%	51%	97%	97%	97%	
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TEP5 Y TEP6 EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, PUEBLA, PUE.	DIE N 470 240608 1	PUEBLA	10 DE JULIO DE 2024 AL 08 DE AGOSTO DE 2024	1,290,998.12	1,290,998.12	1,290,998.12	1,117,978.90	87%	87%	100%	100%	100%	
SISTEMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO (STU), CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 4 ANDENES, OBRA EXTERIOR PORTICO DE ACCESO PARA AUTOBUSES EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN PUEBLA, PUE.	DIE N 816 240602	PUEBLA	02 DE JULIO 2024 AL 02 DE OCTUBRE 2024	7,925,834.53	7,925,834.53	7,925,834.53	1,902,754.45	24%	24%	95%	95%	95%	