



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE 2018**

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE ETAPA DE INVERSIÓN		UBICACIÓN	TIPO DE PROGRAMA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	METAS		CONTRATO		INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	
			INICIO	TERMINO				CONCEPTO	IMPORTE	GASTO COMPROMITIDO	GASTO DEVENGADO	EJERCIDO EN AÑOS ANTERIORES	EJERCIDO 2018	GASTO EJERCIDO DEL CONTRATO	SALDO A EJERCER	EJERCIDO / APROBADA	EJERCIDO / MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL																				
DIEN N 101 16019	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 21 NIVELES INCLUYENDO SERVIDOR DE SERVIDOR DENOMINADO TORRE DE RECTIFICAD. UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	15 DE JUNIO DE 2018	AV. SAN CLAUDIO 1401 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. C.P. 72592	X	76,965	PROYECTO EJECUTIVO, PRELIMINARES, OMIENTACIONES, EDUCACIONES, ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA, FACCHADA, ELEVADOR, INSTALACION HIDROSANITARIA, NUBESLES DE BARRIO, INSTALACIONES PLUVIALES, ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ALARMAS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO Y ORNAMENTACIÓN	\$ 732,203,848.05	\$ 732,203,848.05	\$ 488,578,552.42	\$ 428,948,479.05	\$ 58,630,073.36	\$ 488,578,552.42	\$ 243,625,295.63	67%	0%	60%	50%	
DIEN N 307 16012	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES, CON 2 LABORATORIOS, 3 AULAS, SALA DE USOS MULTIPLES Y SALA PARA MAESTROS, UBICADO EN LA PREPARATORIA URBANA "FONDO CALDERÓN MORENO" EN PUEBLA, PUE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	17 DE OCTUBRE DE 2016	15 DE MARZO DE 2017	KM. 1.6 CARRETERA A LA REPARACIÓN SAN MARCO, COLONIA EX HANCO MARAVILLA, PUEBLA, PUE. C.P. 72507	X	1,848	PRELIMINARES, EDUCACIONES, OMIENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES SANITARIA, HERRERIA, DE AIRE CONDICIONADO, PARA BOMBA DE VACIO Y CONTROL INCENDIOS, CISTERNAS, BODEGONER, EXTRACCION DE AIRE, CANCELERÍA, HERRERIA, VOZ Y DATOS, VIDEO VIGILANCIA, INSTALACION ELÉCTRICA, CUARTO DE MAQUINARIA, CÁPSULA DEL TIEMPO, OBRA EXTERIOR Y LIMPEZA DE OBRA.	\$ 25,596,961.10	\$ 25,596,961.10	\$ 25,596,961.10	\$ 25,596,961.10	\$ 25,310,425.34	\$ 286,535.76	\$ 25,596,961.10	\$ -	100%	0%	100%	100%
DIEN N 311 16107	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE TRES NIVELES PARA LA "PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA BARRIOS" URBANA, UBICADA EN CALLE RIO SABINAS NÚMERO 6109, COLONIA JARDINES DE SAN NÚELOS, PUEBLA.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	16 DE DICIEMBRE DE 2016	08 DE ABRIL DE 2017	CALLE RIO SABINAS NÚMERO 6109, COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, PUEBLA, PUE. C.P. 72571	X	1,190	PRELIMINARES, OMIENTACION, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ACABADOS, AZOTEA, INSTALACIONES ELÉCTRICA Y PLUVIA, HERRERIA, ALUMINIO, OBRA COMPLEMENTARIA, VOZ Y DATOS, SISTEMA DE CCTV, ALARMAS, DETECCIÓN DE HANCO Y HUMEDADES	\$ 15,977,976.24	\$ 15,977,976.24	\$ 15,977,976.24	\$ 15,128,035.44	\$ 849,940.80	\$ 15,977,976.24	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 346 17016	CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL NÚO DEL EDIFICIO F008 PARA EL LABORATORIO DE COMPTO Y REMEDIACION DE LA PR PARA EL LABORATORIO DE INTERES ORGANICA, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	21 DE MARZO DE 2017	03 DE JUNIO DE 2017	AVENIDA SAN CLAUDIO NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. C.P. 72592	X	1,735	TRABAJOS PREVIOS Y REFUERZO ESTRUCTURAL, OMIENTACION DE REFERIDO, ESTRUCTURA ALBAÑILERÍA, MENSAS DE TRABAJO, ACABADOS, INSTALACIONES, HERRERIA, CANCELERÍA Y REMEDIACION INTERIOR/PR	\$ 8,611,135.69	\$ 8,611,135.69	\$ 8,611,135.69	\$ 8,245,934.85	\$ 365,200.84	\$ 8,611,135.69	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 354 18022	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS, ARMADURA Y CUBIERTA METALICA, ALIMENTACION E INSTALACION ELÉCTRICA, DISEÑO PLUVIAL Y PINTURA, UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE., C.P. 72592.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	27 DE MARZO DE 2018	09 DE JUNIO DE 2018	AV. SAN CLAUDIO 1401 COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. C.P. 72592	X	2,095	PRELIMINARES, OMIENTACION, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE LÁMINA, PINTURA PARA CANCHAS, ALBAÑILERÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 4,032,019.47	\$ 4,032,019.47	\$ 4,032,019.48	\$ -	\$ 4,032,019.47	\$ 4,032,019.47	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 353 18021	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INCLUYE ZAPATAS DE CONCRETO, COLUMNAS, ARMADURA Y CUBIERTA METALICA, ALIMENTACION E INSTALACION ELÉCTRICA, DISEÑO PLUVIAL Y PINTURA, UBICADA EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE., C.P. 72592.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	27 DE MARZO DE 2018	25 DE MAYO DE 2018	AVENIDA SAN CLAUDIO NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. C.P. 72592	X	4,062	PRELIMINARES, OMIENTACION, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE LÁMINA, PINTURA PARA CANCHAS, ALBAÑILERÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 1,638,920.29	\$ 1,638,920.29	\$ 1,638,920.29	\$ -	\$ 1,638,920.29	\$ 1,638,920.29	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N ON 17114	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RECURSOS RENOVABLES CAMPIUS VAL SECULLO, TERCERA ETAPA, CONSISTENTE EN FIBRA OPTICA, EQUIPO DE VOZ Y DATOS, CANCELERÍA Y CÁPSULA DE TIEMPO.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	18 DE DICIEMBRE DE 2017	11 DE ENERO DE 2018	CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA KM. 17, DESVIACION A LA QUICERUA 700 METROS, RANCHO TOLUQUILLA, PUEBLA, PUE., C.P. 72969	X	1,208	ACABADOS, CANCELERÍA, CÁPSULA DEL TIEMPO Y FIBRA OPTICA.	\$ 995,279.98	\$ 995,279.98	\$ 995,279.98	\$ -	\$ 995,279.98	\$ 995,279.98	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN R 373 18012	REMODELACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 6105B P86 PARA AULAS, BIBLIOTECA Y CARPENTERA DE LA FACULTAD DE PRODUCCION, UBICADO EN EL BARRIO DE ANILCO, PUEBLA, PUE., C.P. 72580, ETAPA 3, CONSISTENTE EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	16 de Abril de 2018	30 de Mayo de 2018	CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA KM. 17, DESVIACION A LA QUICERUA 700 METROS, RANCHO TOLUQUILLA, PUEBLA, PUE., C.P. 72969	X	2,676	SUBMUESTRO Y COLOCACION DE ACABOS DE ACERO, COLUMNAS Y CONTRAVIENTOS DE ACERO, HABILITADO DE VIGAS Y APLICACION DE PINTURA DE EMBALTE.	\$ 19,840,718.86	\$ 19,840,718.86	\$ 19,812,316.72	\$ -	\$ 19,812,316.72	\$ 19,812,316.72	\$ 28,402.14	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 238 18068	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES, PARA LA PREPARATORIA PERTENECIENTE AL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, CC. EN EL MUNICIPIO DE ACAPIETE, PUEBLA, C.P. 72110, SEGUNDA ETAPA, INSTALACIONES, SISTEMA DE SEGURIDAD, ACABADOS Y OBRA EXTERIOR.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	13 DE JUNIO DE 2018	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	COMPLEJO REGIONAL CENTRO, CC. EN EL MUNICIPIO DE ACAPIETE, PUEBLA, C.P. 72110	X	252	ACABADOS, CANCELERÍA, ESCALERA DE EMERGENCIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HERRERÍA Y SANITARIAS, VOZ Y DATOS, AIRE Y VACIO, SISTEMA DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RESERVA, ALARMAS Y DETECCION DE HANCO, REDES EXTERIORES, CISTERNA Y OBRA EXTERIOR	\$ 7,654,310.40	\$ 7,654,310.40	\$ 5,971,940.03	\$ -	\$ 5,971,940.03	\$ 5,971,940.03	\$ 1,682,370.37	78%	0%	90%	90%	
DIEN R 105 18054	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL EDIFICIO LAB "ARENA BLANCA" PERTENECIENTE AL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE., SEGUNDA ETAPA, INSTALACIONES, ACABADOS EN CONCRETO, JARDINERIA, MUROS VERDES Y FUENTE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	07 DE JUNIO DE 2018	05 DE AGOSTO DE 2018	AVENIDA SAN CLAUDIO NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. C.P. 72592	X	88,915	ACABADOS, INSTALACIONES, JARDINERIA, FUENTE DECORATIVA, LIMPEZAS Y OBRA COMPLEMENTARIA	\$ 8,747,867.08	\$ 8,747,867.08	\$ 8,498,655.11	\$ -	\$ 8,498,655.11	\$ 8,498,655.11	\$ 249,211.97	97%	0%	100%	100%	
DIEN N 816 18027	CONSTRUCCIÓN DE 14 ESTACIONES PARA EL PROYECTO LOSBOSQUE TAMBÉN, 4 CON CORTINA DE SEGURIDAD, 10 ARBORES Y CASIETO DE ALMACENAMIENTO, RAMPA Y ADJUNCIÓN A LA COLÓNIA, UBICADAS EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN PUEBLA, PUE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	02 DE JUNIO DE 2018	02 DE AGOSTO DE 2018	UBI ATUCCION OTYL, NÚMERO 209, RESERVA ATUCCION OTYL, PUEBLA, PUE. C.P. 72811 Y AVENIDA SAN CLAUDIO, NÚMERO 1401, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUE. C.P. 72592	X	88,915	PRELIMINARES, OMIENTACION, FOMAS, ALBAÑILERÍA, HERRERIA, ACABADOS, VOZ Y DATOS, INSTALACION ELÉCTRICA Y LIMPEZAS	\$ 5,134,489.81	\$ 5,134,489.81	\$ 1,540,346.95	\$ -	\$ 1,540,346.95	\$ 1,540,346.95	\$ 3,594,142.86	30%	0%	100%	100%	
DIEN N 125 17114	CONSTRUCCIÓN DE CERCAO METALICO SEMIPERMETRAL, CON PLACA DE ACERO, CON CORTE DE ARENA Y AGUA, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SERVICIOS, PRELIMINARES, EDUCACIONES, PLANTILLAS, RELEVOS, HERRERIA Y ALUMINIO, JARDINERIA, CONCRETOS, CARGA Y ACABADOS	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	13 DE DICIEMBRE DE 2017	11 DE ENERO DE 2018	AVENIDA 11 SUR, NÚMERO 4071, COLONIA REFORMA AGUA AZUL, PUEBLA, PUE. C.P. 72430	X	88,915	PRELIMINARES, EDUCACIONES, PLANTILLAS, RELEVOS, HERRERIA Y ALUMINIO, JARDINERIA, CONCRETOS, CARGA Y ACABADOS	\$ 1,827,214.59	\$ 1,827,214.59	\$ 1,827,214.59	\$ -	\$ 1,827,214.59	\$ 1,827,214.59	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 302 17111	CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS ADJUNTO AL EDIFICIO 3E3T1, INCLUYE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, VIGILANCIA, SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS, CLIMATIZACION Y VENTILACION, PARA LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA, UBICADO EN AVENIDA DE LA SALUD, PUEBLA, PUE., C.P. 72410.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	16 DE DICIEMBRE DE 2017	28 DE ENERO DE 2018	AVENIDA 31 PONIENTE, NÚMERO 1304, COLONIA VOLCANES, PUEBLA, PUE. C.P. 72417	X	2,654	INSTALACION DE VOZ Y DATOS, SISTEMA DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y ALARMAS, CLIMATIZACION, PRELIMINARES, OMIENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, PREPARACION, ACABADOS, CANCELERÍA, HERRERIA, INSTALACION ELÉCTRICA, AIRE Y VACIO, INSTALACION HERRERIA, VENTILACION Y SUBESTACION	\$ 3,831,322.02	\$ 3,831,322.02	\$ 3,831,322.02	\$ -	\$ 3,831,322.02	\$ 3,831,322.02	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 845 17007	CONSTRUCCIÓN DE EDIF. DE 2 NIVELES CON INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, CISTERNA, OBRA EXTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA OFICINAS DEL ESTACIONAMIENTO HORIZONTAL (SERVIDOR) EN CALLE 27 PONIENTE NO. 1310 COL. VOLCANES	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	10 DE JULIO DE 2017	07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	CALLE 27 PONIENTE, NÚMERO 1310, COLONIA VOLCANES, PUEBLA, PUE. C.P. 72410	X	88,915	PRELIMINARES, EDUCACION, OMIENTACION, ALBAÑILERÍA, ESTRUCTURA, ESCALERA, ACABADOS, INSTALACIONES, HERRERIA, SANITARIA PLUVIAL Y ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, NUBESLES DE BARRIO, CANCELERÍA, BODEGA Y LIMPEZA	\$ 4,424,604.18	\$ 4,424,604.18	\$ 4,424,604.18	\$ -	\$ 4,424,604.18	\$ 4,424,604.18	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 334 17112	TRABAJOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, CONSISTE EN MUROS, RELEVOS Y CONTRAFORTES METALICOS EN USOS ACCESOS, PROTECCION EN EL INCIENDEARIO INTERNACIONAL "5 DE MAYO" EN SAN JUAN CUATLANCINGO	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	18 DE DICIEMBRE DE 2017	13 DE ENERO DE 2018	CALLE DEL TRABAJO NÚMERO 6, SAN JUAN CUATLANCINGO, PUEBLA, PUE. C.P. 72102	X	206	ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, JARDINERIA, CUBIERTA METALICA AUTOMATIZADA, OBRA EXTERIOR (26 SERVICIOS)	\$ 593,773.92	\$ 593,773.92	\$ 593,773.92	\$ -	\$ 593,773.92	\$ 593,773.92	\$ -	100%	0%	100%	100%	
DIEN N 451 18068	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO TROLEOSA Y LÁMINA GALVANIZADA, SOBRE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN, PARA EL COMPLEJO REGIONAL NORTE, USOS ACAPIETE.	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	10 DE JULIO DE 2018	23 DE AGOSTO DE 2018	PROLONGACION BOULEVARD MARIANO MATAMOROS SAN NÚMERO, BARRIO DE HAZUATLA, SAN JUAN PUEBLA, C.P. 72310	X	1,048	LIMPEZA, CORTE Y AJUSTE DE GRAMERINARIA, COLOCACION DE BOTAS DE GRAMERINARIA (STRIP PERIMETRAL INFERIOR CORRECTIVO), BITS DE REPARACION DE FURAS MENORES Y PATCHES DE REPARACION DE FURAS MAYORES	\$ 3,355,756.01	\$ 3,355,756.01	\$ 3,355,756.01	\$ -	\$ 3,355,756.01	\$ 3,355,756.01	\$ -	100%	0%	100%	100%	