




Oficio No. TSO-DRFA-0017/2017

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
de la Secretaría de Educación Pública
PRESENTE



At`n Ing. Alfonso Hernández Téllez
Director de Planeación y Evaluación de la Educación Superior, DGESU, S.E.S.

Sirva este medio para saludarle cordialmente, así mismo, con fundamento en lo establecido en los Lineamientos del "Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior del ejercicio fiscal 2016", que establecen como obligación de nuestra **Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**: "De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 42 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, las instituciones deberán informar trimestralmente a la DGESU, en los instrumentos que se establezcan para ello.", adjunto al presente el formato del **Cuarto Informe Trimestral del año 2016 correspondiente al ejercicio de los recursos recibidos del Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, durante el ejercicio fiscal 2012; así como del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior del ejercicio fiscal 2015.**

Agradezco de antemano su atención al presente y quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente
"Pensar bien, para vivir mejor"
H. Puebla de Z., 9 de enero de 2017

M.A. Oscar I. Gilbón Rosete
Tesorero General de la B.U.A.P



c.c.p. Mtra. María del Carmen Martínez Reyes.- Vicerrectora de Docencia de la B.U.A.P.- p.s.c.
c.c.p. Mtra. Esperanza Morales Pérez.- Directora General de Planeación Institucional de la B.U.A.P.- p.s.c.
c.c.p. Dr. Héctor Granados Rodríguez.- Contralor General de la B.U.A.P.- p.s.c.
c.c.p. M.A. Anastasio Granillo Solís.- Director de Contabilidad General.- p.s.c.
c.c.p. Mtra. Diana Paola Segura Moreno.- p.s.c.
OGR/GSO/DSM

Tesorería
General

4 Sur 104 Col. Centro Histórico,
Edif. Carolino Puebla, Pue. C.P. 72000
01 (222) 229 55 00 Ext. 5212

Nombre de la Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.	
Nombre del Fondo: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior).	2015
Nombre del Proyecto General: Incremento de la cobertura de educación superior, sustentado en el proceso de mejora de la pertinencia de programas educativos de calidad y el fortalecimiento de los programas educativos de reciente creación.	
Objetivo General: Incrementar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia a través de la construcción de espacios físicos de uso académico, nueva oferta académica, fortalecimiento a programas educativos sin egresados y mayor ingreso en programas educativos que cuentan con reconocimiento de calidad externa.	

Fecha de actualización: 10/01/17

Trimestre 4to. Trim. 2016

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra		\$59,833,109.00		\$45,000,000.00	\$ 104,833,109.00
Equipamiento					
Total	\$ -	\$ 59,833,109.00	\$ -	\$ 45,000,000.00	\$ 104,833,109.00

									Monto Ejercido								
									Monto reportado en 2016 Trimestres			2017		TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015 según proyecto ajustado	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2015	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de Octubre	4o. 15 de Enero					
1	Incrementar los espacios físicos de la Institución, para mejorar la calidad de los programas educativos.	1.1 Incrementar los espacios físicos de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Computación para mejorar la calidad de los programas educativos (Computación, Electrónica e Ingeniería).	1.1.1	Construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería.	\$ 45,000,000.00	Obra	\$ 45,000,000.00	\$ -	\$ 15,300,002.03	\$ 4,637,783.49	\$19,736,080.14	\$ 9,578,697.78	\$ 49,252,563.44	\$ 49,252,563.44	\$ 4,252,563.44	109%	
		1.2 Incrementar los espacios físicos de la Institución para mejorar la calidad de los programas educativos y atender el incremento de matrícula de los programas educativos beneficiados con el programa federal.	1.2.1	Construcción de un edificio multiaulas que atienda las necesidades de espacios físicos tanto de los estudiantes de la Escuela de Artes como a los del posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.	\$ 59,833,109.00	Obra	\$ 59,833,109.00	\$ -	\$ 17,543,803.84	\$ 7,681,141.17	\$19,390,429.02	\$ 13,863,972.11	\$ 58,479,346.14	\$ 58,479,346.14	\$ -1,353,762.86	98%	
GRAN TOTAL					\$104,833,109.00		\$104,833,109.00	\$ -	\$ 32,843,805.87	\$12,318,924.66	\$39,126,509.16	\$ 23,442,669.89	\$ 107,731,909.58	\$ 107,731,909.58	\$ 2,898,800.58	103%	

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

• **Acción 1.1.1.** Edificio para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería. Edificio multidisciplinario equipado con tecnología de vanguardia, el cual consta de 19 áreas especializadas con laboratorios de Zeolitas, Automotriz, Textil y de Centros de Maquinado; en el primer nivel, están los laboratorios de Hidrología e Ingeniería en Ríos, de Simulación, así como el de Neumático e Hidráulico; el segundo alberga los laboratorios de Física, Termodinámica, Metrología Metalografía, de Innovación y Tecnología, de Procesos de Producción Industrial y de Química y Combustibles; mientras que en el tercer nivel están los laboratorios de Optoelectrónica y Óptica, Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Computación y de Ingeniería del Lenguaje y el Conocimiento. **Beneficia 18 programas educativos existentes** de 3 Facultades, **todos ellos del municipio de PUEBLA**, cuya matrícula total en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 9,477 estudiantes; en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 9,654 estudiantes y para el ciclo escolar 2016-2017 se incrementó a 9,886 (esto es 2.4%).

Facultad de Ciencias de la Computación • Ingeniería en Tecnologías de la Información • Ingeniería en Ciencias de la Computación • Licenciatura en Ciencias de la Computación • Maestría en Computación
Facultad de Ciencias de la Electrónica • Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables • Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices • Ingeniería en Mecatrónica • Licenciatura en Electrónica • Maestría en Ciencias de la Electrónica • Maestría en Ingeniería Electrónica con Opción en Instrumentación Electrónica
Facultad de Ingeniería • Ingeniería en Geofísica • Ingeniería Industrial • Ingeniería Mecánica y Eléctrica • Ingeniería Textil • Ingeniería Civil • Ingeniería Topográfica y Geodésica • Maestría en Valuación • Maestría en Ingeniería

• **Acción 1.2.1.** Edificio multiaulas de las facultades de Artes y Ciencias de la Comunicación, así como de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, que alberga 27 aulas teóricas, tres laboratorios para cómputo, cuatro salones especializados, biblioteca, auditorio, cubículos, oficinas, salas de juntas y cuartos de servicios; tres módulos de escaleras y un elevador. **Beneficia 12 programas educativos nuevos, todos ellos del municipio de PUEBLA**, cuya matrícula total en el ciclo escolar 2015-2016 fue de 2,999 estudiantes y para el ciclo escolar 2016-2017 se incrementó a 3,429 (esto es 14.3%).

Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales • Licenciatura en Artes Plásticas y Audiovisuales • Licenciatura en Cinematografía • Licenciatura en Arte Digital
Facultad de Artes • Licenciatura en Arte Dramático • Licenciatura en Danza Moderna y Clásica • Licenciatura en Etnocoreología • Licenciatura en Música • Licenciatura en Danza
Facultad de Comunicación • Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales • Licenciatura en Comunicación • Maestría en Comunicación Estratégica

A partir del ciclo escolar 2016, se aprobó la creación de la Maestría en Artes: Inter y Transdisciplinariedad, de la Escuela de Artes, así con el nuevo posgrado esa unidad académica se erigió como Facultad de Artes.

La nueva maestría es un programa de estudios profesionalizante, con cuatro opciones terminales: Gestión Cultural, Investigación Artística, Creación y Educación Artística, que reconoce los avances del conocimiento, las diversas formas del arte y la creación y reflexión estética en sus distintos entornos socioculturales. La planta docente se conforma por ocho profesores base, adscritos a Cuerpos Académicos, en su mayoría con grado de doctor. Su plan de estudios atiende la demanda de los egresados de artes de licenciatura, con la idea de ofrecerles un programa que les otorgue posibilidades de competencia en los diferentes ámbitos laborales. Al ser un posgrado profesionalizante tiene como objetivo curricular ofrecer al estudiante una serie de conocimientos teórico-prácticos que coadyuvan a su desarrollo. La matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2016, fue de 10 alumnos.

En cuadro impreso adjunto se presenta el detalle del incremento de matrícula por PE de los ciclos escolares 2014, 2015 y 2016.

Fecha de actualización: 10/01/17

Nombre de la Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Nombre del Fondo: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior).

2015

Trimestre

4to. Trim. 2016

Nombre del Proyecto General: Incremento de la cobertura de educación superior, sustentado en el proceso de mejora de la pertinencia de programas educativos de calidad y el fortalecimiento de los programas educativos de reciente creación.

INFORME TÉCNICO

1. Edificio para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería. Al cierre del cuarto trimestre tiene un avance físico del 100%.
2. Edificio multiaulas de la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Al cierre del cuarto trimestre tiene un avance físico del 100%.

CONSIDERACIONES GENERALES

El Comité Universitario de Obras y Servicios de la BUAP autorizó la construcción de dos edificios:

- Acción 1.1.1. Edificio para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería. Monto contratado por \$51,000,006.76, mayor a la estimación de \$45,000,000.00 según nuestro Proyecto ajustado.
- Acción 1.2.1. Edificio multiaulas de la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Monto contratado por \$58,479,346.14, menor a la estimación de \$59,833,109.00 según nuestro Proyecto ajustado, existiendo una diferencia entre lo contratado y lo estimado de \$1,353,762.86

Considerando el objetivo de eficiencia en la aplicación de recursos, el remanente de la cantidad estimada para la acción 1.2.1., se destinó para la acción 1.1.1. por un monto de \$1,353,762.86

Los productos financieros generados por la cantidad de \$2,898,800.58 se destinaron a la acción 1.1.1.

Con otros recursos institucionales se pagó la diferencia faltante de \$1,747,443.30 para cubrir así el costo total de la acción 1.1.1

Así, en resumen:

Recurso total asignado	\$104,833,109.00
Productos financieros generados	2,898,800.58
Total de recursos disponibles	\$107,731,909.58

Monto total contratado

Acción 1.1.1. y acción 1.2.1.	109,479,352.90
-------------------------------	----------------

Diferencia que se cubrió con otros recursos institucionales	\$1,747,443.32
---	----------------

El remanente por \$1,353,762.86 de la acción 1.2.1. y los productos financieros reportados por \$2,898,800.58 están sumados y considerados en el Formato 3.0 y 3.1.

Con el trimestre que se reporta, la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla ha ejercido y comprobado la totalidad del recurso público federal extraordinario autorizado en el marco del ProExOEES 2015 y concluido satisfactoriamente las acciones programadas al cierre del año 2016.

M.A. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ REYES
VICERRECTORA DE DOCENCIA

DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR

DR. HÉCTOR GRANADOS RODRÍGUEZ
CONTRALOR GENERAL



- 3.1 Formato Informe Financiero IV -
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Dirección de Planeación y Evaluación
SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 10/01/17

Nombre de la Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Trimestre 4to. Trim. 2016

Nombre del Fondo: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior).

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la cobertura de educación superior, sustentado en la mejora de la pertinencia de programas educativos de calidad y fortalecimiento de programas educativos de nueva creación.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	2	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	1,020.26	\$ 14,996.12	\$ 15,300,002.03		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	6	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	309.27	\$ 14,996.12	\$ 4,637,783.49		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	8	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	90.43	\$ 14,996.12	\$ 1,356,103.14		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	11	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	294.72	\$ 14,996.12	\$ 4,419,619.23		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	12	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	295.54	\$ 14,996.12	\$ 4,431,911.25		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	14	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	332.32	\$ 14,996.12	\$ 4,983,469.28		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	15	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	303.08	\$ 14,996.12	\$ 4,544,977.24		

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	17	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	561.67	\$ 14,996.12	\$ 8,422,867.17		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	19	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	63.53	\$ 14,996.12	\$ 952,629.05		
1.1.1	Transferencia	UAD120612AR1	2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17	Construcción	Provisión de retención del 5 al millar, Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio de cuatro niveles para la Facultad de Ciencias de la Computación, Electrónica e Ingeniería, ubicado en el interior de Ciudad Universitaria.	1.00	\$ 203,201.56	\$ 203,201.56		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	1	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	1,727.62	\$ 10,154.89	\$ 17,543,803.84		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	3	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	240.64	\$ 10,154.89	\$ 2,443,634.72		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	4	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	301.07	\$ 10,154.89	\$ 3,057,326.58		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	5	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	214.69	\$ 10,154.89	\$ 2,180,179.87		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	7	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	274.46	\$ 10,154.89	\$ 2,787,157.87		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	9	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	306.73	\$ 10,154.89	\$ 3,114,793.59		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	10	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlxcáyotl.	447.41	\$ 10,154.89	\$ 4,543,406.98		

Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	13	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlixcáyotl.	880.86	\$ 10,154.89	\$ 8,945,070.58		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	16	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlixcáyotl.	987.11	\$ 10,154.89	\$ 10,023,997.48		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	18	Construcción	Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlixcáyotl.	353.32	\$ 10,154.89	\$ 3,587,908.48		
1.2.1	Transferencia	OJA130708RD2	1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18	Construcción	Provisión de retención del 5 al millar, Proyecto integral para el diseño y construcción de un edificio multiaulas de cinco niveles para la Escuela de Artes y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicado en la avenida Cúmulo de Virgo núm. 4, Reserva Atlixcáyotl.	1.00	\$ 252,066.15	\$ 252,066.15		
TOTAL								\$ 107,731,909.58		

NOTA: El remanente por \$1,353,762.86 de la acción 1.2.1. y los productos financieros reportados por \$ 2,898, 800.58 están sumados y considerados en el Formato 3.0 y 3.1.

M.A. OSCAR I. GILBÓN ROSETE
TESORERO GENERAL

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ
REYES
VICERRECTORA DE DOCENCIA

DR. J. ALFONSO ESPARZA ORTIZ
RECTOR

DR. HÉCTOR GRANADOS
RODRÍGUEZ
CONTRALOR GENERAL